



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๔๔๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พ. ๘๘๙๒

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR จำนวน ๒,๙๓๖ รายการ งบประมาณ ๑๕,๙๘๔.๔๑๔๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖๖ รายการ งบประมาณ ๓,๙๙๑.๒๕๑๐ ล้านบาท เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๒,๕๖๔ รายการ งบประมาณ ๑๖,๗๑๗.๑๔๒๘ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๔,๐๓๒ รายการ งบประมาณ ๓๓,๔๗๓.๑๕๔๐ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๖๔ รายการ งบประมาณ ๒๙๓.๑๐๑๑ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราชม

๕๕๗๗ พอ.พจน., พอช.ทค. ทน.๑-๙๗๐.

๑๑๗๗ พมท.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.



รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR

๑๑๗๗ พมท.มอ.

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนกลาง

ภาพรวม

การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการภายในวันที่ 14 ต.ค. 2565


ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 31 ต.ค. 65

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึง ประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึง อนุมัติรับราคา		ทำข้อมูลพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,998	70,165.96	2,936	15,984.41	466	3,991.25	2,564	16,717.14	4,032	33,473.16
กพท.	158	13,162.81	36	1,788.86	5	548.22	16	1,772.52	101	9,053.21
สพญ.	181	11,182.31	35	1,714.72	50	1,403.60	20	832.64	76	7,231.34
สคก.	350	1,269.22	9	138.45	2	42.19	204	883.38	135	205.20
สบอ.	234	711.87	161	436.33	4	4.34	41	231.65	28	39.56
สบก.	32	598.70	1	15.87	2	9.00	9	70.00	20	503.83
สจก.	49	272.55	10	67.77	2	20.05	24	128.99	13	55.74
สลก.	4	99.97	2	3.21			1	47.68	1	49.08
สสร.	39	513.24	31	445.48	8	67.76				
สอศ.	13	331.04			5	74.00	3	92.67	5	164.38
ศทส.	1	3.00	1	3.00						
สมค.	50	5,544.79								
							47	4,998.40	3	546.39

ไม่รวมรายการ จำนวน 67 รายการ งบประมาณ 522.10 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 64 รายการ งบประมาณ 293.10 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา
- ทำข้อมูลพัน




รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566

- ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	422	1,528.66	58	353.27	27	98.65	93	271.12	244	805.62
สขป. 2	405	1,293.45	77	501.68			171	276.22	157	515.55
สขป. 3	367	2,240.28	92	547.95	24	115.85	33	267.30	218	1,309.18
สขป. 4	534	1,571.89	140	426.56	15	290.01	111	326.65	268	528.67
สขป. 5	497	2,720.15	119	705.43	2	4.90	174	1,292.97	202	716.84
สขป. 6	500	2,834.39	133	559.25	16	144.20	64	633.02	287	1,497.92
สขป. 7	654	5,051.26	21	258.81	3	44.78	142	410.08	488	4,337.59
สขป. 8	626	3,426.84	64	689.29	32	269.79	99	478.92	431	1,988.84
สขป. 9	743	1,686.23	292	671.44	64	58.55	147	279.06	240	677.18

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงประกาศ TOR		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซองถึงอนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	574	1,038.73	415	679.31	9	55.25	80	157.49	70	146.68
สขป. 11	582	1,575.14	89	1,019.25	88	70.68	179	134.51	226	350.70
สขป. 12	675	1,476.89	372	609.95	51	263.86	149	311.51	103	291.57
สขป. 13	612	1,321.78	224	695.10	2	20.50	128	238.44	258	367.73
สขป. 14	360	3,058.43	67	835.40	2	14.49	119	648.50	172	1,560.04
สขป. 15	543	1,342.21	283	703.09	7	159.00	100	135.93	153	344.19
สขป. 16	527	3,221.46	177	1,978.69	7	111.93	262	1,036.89	81	93.93
สขป. 17	266	1,088.67	27	136.24	39	99.66	148	760.59	52	92.17



หน่วย : ล้านบาท

[illegible]