



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๒๓๕ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สจ.๑๐๖๖ ๓/๒๑๘.๑.๖๖.

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ๕ ๓๙ ๐

เรียน ผอ.ผง.

ผส.บอ. ๕๕๐๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๗๐๑.๕๔๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๓ ผลการดำเนินการ มีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๒๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๘๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๗ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางสลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์)
ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

เรียน ผอ.สอ.น, ผอ.บ.ทค., ทน.๑-๓ มอ.

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



การดำเนินงาน

สมัคร คร.ม./คำสั่งนายก อบม.ที่งบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138,6500 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,701,5453 ล้านบาท
72.03 %

งบรายจ่ายงบกลางถูกเงิน


งบพระราชดำริ (กปร.)
งบประมาณ 4,207,9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,035,0996 ล้านบาท
72.13 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์
283 รายการ 23.47 %
งบ 922 รายการ 76.45 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ข้อมูลกระบวนติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ตัวชี้วัดของโครงการ
พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,084,704 ไร่ 75.13 %
ครุภัณฑ์ 422,447 ครุภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ = 358,338 ครุภัณฑ์ 84.82 %
ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.



รายการ	งบประมาณ	งบจ่าย	งบจ่าย/งบประมาณ	งบประมาณ	งบจ่าย	งบจ่าย/งบประมาณ	งบประมาณ	งบจ่าย	งบจ่าย/งบประมาณ
1 รายการ	8,8600 ล้านบาท	7,7747 ล้านบาท	87.75 %	1,142 รายการ	2,954,3973 ล้านบาท	2,620,4491 ล้านบาท	88.70 %	48,9600 ล้านบาท	48,9600 ล้านบาท
2 รายการ	395,5000 ล้านบาท	- ล้านบาท	- %	1 รายการ	48,9600 ล้านบาท	48,9600 ล้านบาท	100 %	300,0000 ล้านบาท	0,2612 ล้านบาท
3 รายการ	2,954,3973 ล้านบาท	2,620,4491 ล้านบาท	88.70 %	1 รายการ	48,9600 ล้านบาท	48,9600 ล้านบาท	100 %	300,0000 ล้านบาท	0,2612 ล้านบาท
4 รายการ	48,9600 ล้านบาท	48,9600 ล้านบาท	100 %	7 รายการ	500,2588 ล้านบาท	357,6546 ล้านบาท	71.49 %	500,2588 ล้านบาท	357,6546 ล้านบาท
5 รายการ	300,0000 ล้านบาท	0,2612 ล้านบาท	0.09 %	7 รายการ	500,2588 ล้านบาท	357,6546 ล้านบาท	71.49 %	500,2588 ล้านบาท	357,6546 ล้านบาท
6 รายการ	500,2588 ล้านบาท	357,6546 ล้านบาท	71.49 %	52 รายการ	930,6739 ล้านบาท	666,4457 ล้านบาท	71.61 %	930,6739 ล้านบาท	666,4457 ล้านบาท
7 รายการ	930,6739 ล้านบาท	666,4457 ล้านบาท	71.61 %	52 รายการ	930,6739 ล้านบาท	666,4457 ล้านบาท	71.61 %	930,6739 ล้านบาท	666,4457 ล้านบาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน

ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร

สนับสนุนเงินอุดหนุน

โครงการฝ่ายวิชาการ

โครงการแก้ไขปัญหาคอขวด

โครงการอื่นที่นอกเหนือจากพระราชดำริ

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 3,701.5453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.03 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 922 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.45 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,084,704 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.13 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 358,338 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 84.82) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 283 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.47 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

๙ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,620.4491 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.70

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 897 รายการ
(สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,084,504 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 358,338 ครัวเรือน) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 244 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก๊ซ และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก๊ซ
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก๊ซและบรรเทาอุทกภัย
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.2612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันด่วนที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือนรับประโยชน์ 1,000 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 357.6546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.49

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ
ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 666.4457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.61

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 รายการ
และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 29 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23
มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25
กันยายน 2566
