



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๕๓/๒๕๖๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖) ๗๒.๑๗๕

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๕๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๗ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๘๙๘.๐๔ ต้น ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา ๑,๒๗๘.๓๖ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๓๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๐ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๘๑๙.๕๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา ๖๘๗.๒๒ ต้น ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๒ รายการ (ประกาศ TOR จำนวน ๒ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๖ รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสลลทิพย์ วีระวงษ์)

ตป.๓ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

- ๗ กพ. ๒๕๖๖

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ร.ทค., กน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- ๘ กพ. ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนายช่างพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,551.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,278.36 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.35 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 120 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- Para Asphalt Concrete จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,523.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 1,171.22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 147.78 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 116 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

- Para Soil Cement จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้จ่ายพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าห้วงงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 819.58 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 15.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้จ่ายพารา 687.22 ตัน ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 รายการ (ประกาศ TOR จำนวน 2 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 6 รายการ) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลาประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566





การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. 2565

ประเภท	งบประมาณโหนดจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,551.97 (94.97%)	120	1,278.36 (142.35%)

Para Asphalt Concrete				Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)	ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54	แผน	28.41	4	105.50
ผล	1,523.57 (94.88%)	116	1,171.22 (147.78%)	ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)

หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณที่จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



