



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๕๕๕/๒๕๖๖ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) จ. 209A

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันจำนวน ๑๕๖ รายการ งบประมาณ ๕,๑๐๔.๘๓๙๔ ล้านบาท (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณ ๓๙๐.๔๖๗๔ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๖ รายการ งบประมาณ ๘๘๑.๕๖๔๖ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๔๐ รายการ งบประมาณ ๒,๖๐๑.๖๗๓๒ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๕๘ รายการ งบประมาณ ๑,๒๓๑.๑๓๔๒ ล้านบาท) ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๗๘๒ รายการ งบประมาณ ๖๔,๔๙๙.๕๖๒๕ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๒๔ รายการ งบประมาณ ๘๕๕.๖๖๑๐ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายการงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันมีสำนัก/กองที่ก่อนนี้ผูกพันรายการงานปีเดียวแล้วเสร็จทุกรายการ จำนวน ๕ สำนัก คือ สมด. สอส. สจต. สขป. ๒ และ สขป. ๕ นอกจากนี้ยังมีรายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑๒๙ รายการ งบประมาณ ๒,๔๒๒.๐๖๕๓ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๑๕ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑๒๒.๖๕๓๗ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๗ จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๗๕.๙๖๑๓ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๐ จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๘๐.๘๑๑๒ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code

-ทราบ

ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

6/3/66 นอ.ส.บ.น., นอ.ร.ท.ด., ท.น.๑-๗ นอ.

11/๓/๖๖ น.น.

เพื่อโปรดทราบ

๘ มี.ค. ๒๕๖๖

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.



รายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน