



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๓๖๐๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ๓๖1045

เรียน ผอ.ผง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๕๘๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๑,๒๘๓.๗๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๒.๙๕ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๓ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๗.๔๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๕๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๑ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๗๔๐.๔๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๗๔ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง. ...

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

-ทราบ

โยธนา ผอ.ส่วน., ผอ.ส.กต., ทน.๑-ส.ผอ.
เพื่อโปรดทราบ

ธวัชชัย ชูชาติ

(นายธีรพงษ์ พิณฑอง)

ผปช.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,580.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.73 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,283.76 ตัน คิดเป็นร้อยละ 142.95 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 123 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,552.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยางพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,176.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 148.46 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คือ 1) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ปรับปรุงถนนลาดยางทางผันน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ 3) ปรับปรุงถนนคันทั้งดินอ่างเก็บน้ำคลองจำไทร โครงการชลประทานสงขลา ระยะทาง 18.000 กม. ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 119 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณ ...

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาหลังโอนเปลี่ยนแปลง 727.46 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 353.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 740.44 ต้น คิดเป็นร้อยละ 107.74 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน 2 รายการ คือ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานเขื่อนลำนางรอง ระยะทาง 1.100 กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานชลประทานที่ 8) เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาขอยื่นอุทธรณ์ และต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนและถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสียัด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (สำนักงานชลประทานที่ 9) ซึ่งได้มีการยกเลิก ประกาศผู้ชนะรายแรกเนื่องจากผิดเงื่อนไข และได้ประกาศผู้ชนะรายถัดไป อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 17 รายการ



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566



การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการไถพรวนหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ที่ดำเนินการต่อไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ร.บ. 2565

ประเภท	งบประมาณไอออนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,580.70 (96.73%)	123	1,283.76 (142.95%)

Para Asphalt Concrete


ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54
ผล	1,552.30 (96.67%)	119	1,176.62 (148.46%)

Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	28.41	4	105.50
ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)




หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผน / ผล
 B = งบประมาณ (ล้านบาท)
 V = งบดำเนินงาน (ล้านบาท)

แผน/ผลการดำเนินงาน

ภาค	จำนวน (รายการ)		งบประมาณ (ล้านบาท)				นางงขึ้น (ต้น)		
	แผน	ผล	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	แผน	ผล	ร้อยละ
รวม 26 จ.	48	17	851.68	727.46	353.60	48.61	687.22	740.44	107.74
เหนือ	7	4	154.00	107.45	38.41	35.75	181.71	235.09	129.38
ตะวันออกเฉียงเหนือ	20	9	290.50	240.23	155.63	64.78	151.99	106.12	69.82
กลาง	9	2	167.74	163.93	46.31	28.25	292.01	69.95	23.95
ตะวันออก	2	2	42.50	35.92	3.65	10.18	14.49	36.43	89.75
ใต้	5	2	131.17	121.39	100.80	83.04	36.43	327.78	89.75
ทั้งหมด	5	2	65.77	58.54	8.80	15.03	10.59	1.50	14.16



ผลลัพธ์ที่โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในชุมชน