



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖  
ที่ กผ ๐๖/๕๐๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒๕๐๕๕๗/๖๖.  
เรื่อง ข้อมูลการใช้ยาพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ๔๒1351

เรียน ผอ.ผง. สำนัก ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยาพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๔ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๑,๖๓๔.๒๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๐๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยาพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยาพารา ๑,๒๙๙.๙๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๔.๗๖ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๔ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๘๕๑.๖๘ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๗๒๙.๐๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๓๓.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๖ ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้ยาพารา ๖๘๗.๒๒ ตัน ผลปริมาณการใช้ยาพารา ๗๙๓.๓๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๔๔ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

ปภจงก ตู้อ  
(นางสาวปรารถนา ตู้อ)  
ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อช. สำนักเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายธนะศักดิ์ โยเซฟ)  
พงษ.ผอ. รักษาการแทน ผอ.ผง.  
๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ  
๖ โยชน พล.สน., พล.ภท., ทน. ๑-๙ ผอ.  
เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทิศ รัตน์ตั้งตระกูล)  
ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

## โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 134 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,634.22 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,604.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,299.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 144.76 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 130 รายการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,605.81 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,576.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.16 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 1,192.82 ตัน คิดเป็นร้อยละ 150.51 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ คือ 1) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพุดเตา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ปรับปรุงถนนลาดยางทางผันน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 120 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณจัดสรร 28.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 105.50 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 107.14 ตัน คิดเป็นร้อยละ 101.55 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

2. งบประมาณ ...

## 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าห้วงงาน โครงการชลประทาน ประเภท Para Asphalt Concrete รวมทั้งสิ้น 48 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 851.68 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 729.03 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 443.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 687.22 ตัน ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 793.35 ตัน คิดเป็นร้อยละ 115.44 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อนุมัติรับราคา จำนวน 1 รายการ คือ ถนนภายในบริเวณห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ยัด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอนาทะเียบจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (สำนักงานชลประทานที่ 9) เนื่องจากผู้รับจ้าง ผิดเงื่อนไขสัญญา จึงทำให้ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ และดำเนินการ แล้วเสร็จ 21 รายการ

\*\*\*\*\*





# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566







พ.ร.บ. 2565

ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,634.22	134	898.04
ผล	1,604.70 (98.19%)	124	1,299.96 (144.76%)



Para Asphalt Concrete



Para Soil Cement

ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)	ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,605.81	130	792.54	แผน	28.41	4	105.50
ผล	1,576.30 (98.16%)	120	1,192.82 (150.51%)	ผล	28.40 (99.96%)	4	107.14 (101.55%)



หมายเหตุ : ยกเลิก 8 รายการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น โครงการเงินกู้ พ.ศ. 2563 และงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564





