



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Procurement/55/2566

641

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๕๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project)

๖๖๖๖๖๖

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๕๖ รายการ งบประมาณ ๖๖๓.๗๔๑๐ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑๗ รายการ งบประมาณ ๒,๓๖๓.๘๔๕๓ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๖๕ รายการ งบประมาณ ๓,๑๐๐.๒๑๖๕ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๒๐๑ รายการ งบประมาณ ๒,๑๔๑.๓๑๔๘ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๕๑๗ รายการ งบประมาณ ๖๑,๔๓๔.๖๖๘๙ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๖ รายการ งบประมาณ ๗๕๕.๒๗๖๔ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๔๐๙ รายการ งบประมาณ ๕,๐๓๙.๓๔๓๕ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีสำนัก/กองที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันมากที่สุด ๓ ลำดับ คือ

- ๑) สขป. ๙ จำนวน ๖๕ รายการ งบประมาณ ๒๒๑.๔๑๐๑ ล้านบาท
- ๒) สขป. ๑๑ จำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๓๙๗.๒๘๓๘ ล้านบาท
- ๓) สขป. ๑๗ จำนวน ๓๙ รายการ งบประมาณ ๒๔๑.๘๘๔๓ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

- ทราบ

เรียน นอ.ชวน, นอ.ทต, ทน.๑-๓ นอ.

11 นอ. นมท.นอ

เพื่อโปรดทราบ (นายธนกร สมบูรณ์) (นายวิชา แก้วมี)

(นายวิชา แก้วมี)

ผอ.ผง.

(นายธนกร สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

Handwritten signature and date

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 23 ม.ค. 66

- ส่วนกลาง

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 439 รายการ

หน่วย : ล้านบาท


การประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานปีเดียวต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1

ภาพรวม

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 439 รายการ งบประมาณ 8,269.1176 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,956	69,703.79	56	663.74	117	2,363.85	65	3,100.22	201	2,141.31	9,517	61,434.67
กพท.	158	13,162.81	5	26.40	5	415.75	5	535.47	4	516.56	139	11,668.64
สพญ.	176	10,927.46			15	444.78	4	1,595.75	7	358.58	150	8,528.35
สคก.	370	1,464.84	1	30.00			10	192.16			359	1,242.68
สบอ.	228	706.59	10	74.89	1	10.00	6	139.18	4	13.55	207	468.97
สบก.	32	598.70					10	73.00	1	15.87	21	509.83
สจต.	49	272.55					2	2.72	3	17.00	44	252.83
สศก.	5	102.97	1	3.00					3	50.89	1	49.08
สสร.	39	513.24			1	6.22	2	8.70	3	26.79	33	471.53
สอศ.	13	331.04			1	55.00	4	19.00			8	257.04
สมค.	48	5,538.62									48	5,538.62

- ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
- ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดซอง
- อนุมัติรับราคา



ไม่รวมรายการ จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 984.28 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 755.28 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อนผูกพัน
- ส่วนภูมิภาค

ยังไม่ก่อนผูกพัน 439 รายการ

ยังไม่ก่อนผูกพัน 439 รายการ

หน่วย : ล้านบาท


ลำดับ/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		ลำดับ/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน		ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	418	1,522.48			1	3.00	2	3.90	9	33.00	406	1,482.58	สขป. 10	608	1,032.68	15	51.65	4	58.51	2	86.74	3	19.50	584	816.28
สขป. 2	403	1,292.27					1	2.50			402	1,289.77	สขป. 11	580	1,573.54	9	35.11	6	221.30	2	115.00	25	25.88	538	1,176.25
สขป. 3	360	2,212.09			6	66.07			3	8.98	351	2,137.04	สขป. 12	671	1,468.39			4	86.70			12	66.77	655	1,314.92
สขป. 4	534	1,571.89	1	2.66	4	227.91			2	13.95	527	1,327.37	สขป. 13	611	1,321.28	3	313.77			1	20.00	3	15.88	604	971.63
สขป. 5	494	2,660.15					1	1.20	5	29.42	488	2,629.53	สขป. 14	355	2,960.75			11	191.77	1	0.93	20	206.61	323	2,561.43
สขป. 6	500	2,834.39					1	50.00			499	2,784.39	สขป. 15	500	1,215.76	1	15.00	12	49.13			20	94.35	467	1,057.28
สขป. 7	654	5,051.26			5	182.50			4	5.62	645	4,863.14	สขป. 16	518	3,208.96			4	216.00	3	185.00	12	327.63	499	2,480.33
สขป. 8	625	3,421.90	4	80.75	2	9.70			3	50.18	616	3,281.28	สขป. 17	265	1,082.67			6	65.15	5	19.46	28	157.28	226	840.78
สขป. 9	742	1,654.49	6	30.51	29	54.36	3	49.50	27	87.04	677	1,433.08													

หมายเหตุ 11

ไม่รวมรายการ จำนวน 109 รายการ งบประมาณ 984.28 ล้านบาท ดังนี้
- ยกเลิก จำนวน 106 รายการ งบประมาณ 755.28 ล้านบาท
- รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

■ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน
■ ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
■ เปิดซอง
■ อนุมัติรับราคา

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 23 ม.ค. 66



สรุปงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะรายการงานปีเดียว (ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 23 ม.ค. 66)

หน่วย : ล้านบาท

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น		รวมที่ยังไม่ก่อหนี้ (1+2+3+4)				ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2)		เปิดซอง (3)		อนุมัติรับราคา (4)		ทำข้อผูกพัน		ยกเลิก	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,933	57,586	409	5,039.3435	56	663.7410	112	1,871.9653	44	1,076.9990	195	1,377.6382	9,420	52,009.0016	104	538.1493
สขบ. 1	420	1,523.5631	12	39.9000			1	3.0000	2	3.9000	9	33.0000	406	1,482.5831	2	1.0800
สขบ. 2	407	1,312.4044	1	2.5000					1	2.5000			402	1,289.7731	4	20.1313
สขบ. 3	361	2,213.6922	9	75.0539			6	66.0726			3	8.9813	351	2,137.0383	1	1.6000
สขบ. 4	535	1,509.7619	6	181.6370	1	2.6620	3	165.0250			2	13.9500	527	1,327.3749	2	0.7500
สขบ. 5	497	2,663.9058	6	30.6200					1	1.2000	5	29.4200	487	2,538.2858	4	95.0000
สขบ. 6	503	2,849.7194	1	50.0000					1	50.0000			499	2,784.3894	3	15.3300
สขบ. 7	657	5,073.9619	9	188.1150			5	182.5000			4	5.6150	645	4,863.1435	3	22.7034
สขบ. 8	628	3,429.9040	9	140.6250	4	80.7500	2	9.7000			3	50.1750	616	3,281.2790	3	8.0000
สขบ. 9	757	1,675.4746	65	221.4101	6	30.5134	29	54.3576	3	49.5000	27	87.0391	676	1,393.5903	16	60.4742
สขบ. 10	610	1,035.1346	24	216.4032	15	51.6482	4	58.5130	2	86.7420	3	19.5000	584	816.2814	2	2.4500
สขบ. 11	582	1,575.1374	42	397.2838	9	35.1055	6	221.3000	2	115.0000	25	25.8783	538	1,176.2536	2	1.6000
สขบ. 12	682	1,499.5903	16	153.4679			4	86.6977			12	66.7702	655	1,314.9224	11	31.2600
สขบ. 13	612	1,321.7805	7	349.6490	3	313.7700			1	20.0000	3	15.8790	604	971.6315	1	0.5000
สขบ. 14	360	3,058.4332	32	399.3188			11	191.7700	1	0.9346	20	206.6142	323	2,561.4344	5	97.8800
สขบ. 15	511	1,257.7963	33	158.4847	1	15.0000	12	49.1300			20	94.3547	467	1,057.2801	11	42.0315
สขบ. 16	531	3,244.8938	19	728.6300			4	216.0000	3	185.0000	12	327.6300	499	2,480.3308	13	35.9330
สขบ. 17	273	1,124.8545	39	241.8843			6	65.1490	5	19.4600	28	157.2753	226	840.7833	8	42.1869
กพท.	122	9,071.0918	10	362.7054	5	26.3990	2	41.7500	2	200.0000	1	94.5564	111	8,707.9404	1	0.4460
สพญ.	129	3,093.7526	20	509.3617			15	444.7804			5	64.5813	106	2,546.6696	3	37.7213
สคก.	371	1,474.7200	11	222.1624	1	30.0000			10	192.1624			359	1,242.6776	1	9.8800
สบอ.	234	711.8701	21	237.6229	10	74.8929	1	10.0000	6	139.1800	4	13.5500	207	468.9659	6	5.2813
สบก.	5	249.2714	1	15.8714							1	15.8714	4	233.4000		
สจจ.	49	272.5495	5	19.7200					2	2.7200	3	17.0000	44	252.8295		
สคก.	3	6.2090	3	6.2090	1	3.0000					2	3.2090				
สสร.	39	513.2350	6	41.7080			1	6.2200	2	8.7000	3	26.7880	33	471.5270		
สอ.ส.	2	50.0000											2	50.0000		
สนค.	50	5,544.7871											48	5,538.6167	2	6.1704
Lump Sum	3	229.0000	2	49.0000									1	180.0000		