



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖๕๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีงานปีเดียวที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

บม.๕12

เรียน รร. สำนักเรียน คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งการจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนให้สำนัก/กอง จะพิจารณาจากผลความก้าวหน้าการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรณีงานปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จากระบบติดตาม Cen Project เรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานมีจำนวนรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖ ล้านบาท โดยเป็นงานผูกพันเดิม จำนวน ๑๐๑ รายการ งบประมาณ ๙,๙๖๑.๙๔ ล้านบาท งานผูกพันใหม่ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ ๓,๑๓๙.๖๓ ล้านบาท และงานปีเดียว จำนวน ๙,๙๓๓ ล้านบาท งบประมาณ ๕๗,๕๘๖.๔๙ ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า งานปีเดียว ที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๖๓๖ รายการ งบประมาณ ๖,๖๗๘.๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อ้างมา

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

ณ ๒๐.๓๖ ๕๐๖.๖๖๖ ๓๓๓.๑-๑

ปลัดสำนักบริหารส่วนราชการ

(นายอนันต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

รายการงานปีเดียว  
ที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน

สรุปงานปีเดียวที่ยังไม่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 จำแนกตามสำนัก/กอง

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project

สำนัก	รายการงานปีเดียวทั้งหมด		รายการงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1		
	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	รายการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ร้อยละรายการ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน
รวม	9,933	57,586.4944	636	6,677.9951	6.40
สำนักงานชลประทานที่ 1	420	1,523.5631	14	48.7450	3.33
สำนักงานชลประทานที่ 2	407	1,312.4044	11	63.8500	2.70
สำนักงานชลประทานที่ 3	361	2,213.6922	11	84.5983	3.05
สำนักงานชลประทานที่ 4	535	1,509.7619	8	196.4750	1.50
สำนักงานชลประทานที่ 5	497	2,663.9058	7	33.0000	1.41
สำนักงานชลประทานที่ 6	503	2,849.7194	11	130.7800	2.19
สำนักงานชลประทานที่ 7	657	5,073.9619	11	202.6268	1.67
สำนักงานชลประทานที่ 8	628	3,429.9040	20	240.1293	3.18
สำนักงานชลประทานที่ 9	757	1,675.4746	100	306.6589	13.21
สำนักงานชลประทานที่ 10	610	1,035.1346	39	244.9664	6.39
สำนักงานชลประทานที่ 11	582	1,575.1374	80	425.5378	13.75
สำนักงานชลประทานที่ 12	682	1,499.5903	39	299.2324	5.72
สำนักงานชลประทานที่ 13	612	1,321.7805	7	349.6490	1.14
สำนักงานชลประทานที่ 14	360	3,058.4332	51	570.0848	14.17
สำนักงานชลประทานที่ 15	511	1,257.7963	57	368.6796	11.15
สำนักงานชลประทานที่ 16	531	3,244.8938	40	1,339.5080	7.53
สำนักงานชลประทานที่ 17	273	1,124.8545	50	393.2111	18.32
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	122	9,071.0918	5	349.5564	4.10
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	129	3,093.7526	12	435.6829	9.30
สำนักเครื่องจักรกล	371	1,474.7200	11	222.1624	2.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	234	711.8701	32	246.1591	13.68
สำนักบริหารโครงการ	5	249.2714	1	15.8714	20.00
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	49	272.5495	8	37.2085	16.33
สำนักงานเลขานุการกรม	3	6.2090	1	3.0000	33.33
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	39	513.2350	9	60.6220	23.08
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	2	50.0000	1	10.0000	50.00
สำนักกฎหมายและที่ดิน	50	5,544.7871			
Lump Sum	3	229.0000			

รายงานประจำปีเดี่ยว งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1

ข้อมูลจากระบบ Cen Project

ลำดับ	สำนัก	รายงานงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
		<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 636 รายการ</b>		<b>6,677,995,100</b>
1	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.81) โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลคอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - [ 87 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	5,500,000
2	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.281) ซ่อมแซมอาคารโรงงานฆ่าเกลือ โครงการชลประทานลำพูน จำนวน 1 หลัง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน - [ 287 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	600,000
3	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.162) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน - [ 693 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
4	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.93) ซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำบวกหัว ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ยาว 3.000 กิโลเมตร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 1136 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000
5	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.94) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ โรงสูบน้ำบวกหัว ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 1137 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,900,000
6	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1505) ซ่อมแซมเครื่องจักรและบานระบาย อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ (RMC) กม.48+170 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
7	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1512) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,168 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
8	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1547) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3642 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
9	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1584) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 26,791 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสันป่าตอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3679 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
10	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1641) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยหน่อนหาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่รัตสมบูรณ์ชล ปริมาณดิน 21,700 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ -	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	845,000
11	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1654) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ปริมาณดิน 29,907 ลูกบาศก์เมตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3749 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
12	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.1665) ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายลขันธุ์ชนิด จำนวน 38 บาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลคอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3760 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,600,000
13	สำนักงานชลประทานที่ 1	(1.5202) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำพูน ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านริ อำเภอบ้านริ จังหวัดลำพูน - [ 7297 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
14	สำนักงานชลประทานที่ 1	(68) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชิงตอย พื้นที่ชลประทาน 1.700 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 9477 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20,000,000
15	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.65) ปรับปรุงบ้านพัก 10 ครอบครัวยุคใหม่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - [ 71 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	5,000,000
16	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.481) ซ่อมแซมสนับสนุนโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง โครงการชลประทานลำปาง - [ 1524 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000
17	สำนักงานชลประทานที่ 2	(5) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 1976 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	20,000,000
18	สำนักงานชลประทานที่ 2	(5) ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 5 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลแม่เย็น อำเภอพานจังหวัดเชียงราย - [ 2063 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	15,000,000
19	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.1360) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำน้ำทราย โครงการชลประทานเชียงราย ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 55,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย - [ 3455 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,500,000
20	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.1409) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 3504 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
21	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.1442) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำตอย ระยะที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่จัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
22	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.3022) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแดง ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทานน่าน ตำบลเชียงของ อำเภอน่าน จังหวัดน่าน - [ 5117 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
23	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.3826) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยงิ้ว ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกู่ช้าง จังหวัดพะเยา - [ 5921 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,000,000
24	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.3828) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกู่ช้าง อำเภอกู่ช้าง จังหวัดพะเยา - [ 5923 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
25	สำนักงานชลประทานที่ 2	(1.5127) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 7222 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
26	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.215) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัด	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,981,300

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
27	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.119) ปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในบริเวณหัวงานเขื่อนทดน้ำผาจุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ ตำบลผาจุ อำเภอเมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ - [ 512 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	3,000,000
28	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.19) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 จำนวน 2 คัน จังหวัดพิษณุโลก - [ 1795 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
29	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.21) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานชลประทานที่ 3 จำนวน 9 คัน จังหวัดพิษณุโลก - [ 1797 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
30	สำนักงานชลประทานที่ 3	(23) ปรับปรุงผิวจราจรคลองระบายน้ำ DR.15.8 ฝั่งขวา ด้วยอาหารแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทางรวม 10.519 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพายชุมพล ตำบลลัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,100,000
31	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.2862) ปรับปรุงติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล) ตำบลตะคร้อ อ่างเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ - [ 4957 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,317,000
32	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.4049) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคางเคียว ตำบลคลองกะเทียม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [ 6144 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
33	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.4123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา คลองดงมะกรูด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 172,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 6218 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,000,000
34	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.4124) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา คลองเหว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 6219 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,500,000
35	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.5973) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา คลองไผ่หักหวาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ปริมาณดิน 135,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไทรนอก อำเภองาโกลาต จังหวัดสุโขทัย - [ 8068 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
36	สำนักงานชลประทานที่ 3	(1.6873) ซ่อมแซมถนนคันคลองพระสวัสดิ์ที่ทั้งสองฝั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ ตำบลคำนัม อำเภอสลับ จังหวัดอุดรดิตต์ - [ 8968 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,000,000
37	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.326) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [ 332 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	4,000,000
38	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.105) ซ่อมบำรุงท่อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสุโขทัย จำนวน 12 แห่ง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - [ 498 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	1,500,000
39	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.180) ปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านนิคมสหกรณ์หรืออาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภศรีนคร จังหวัดสุโขทัย - [ 711 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,950,000
40	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.182) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบส่งน้ำ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 69 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภศรีนคร จังหวัดสุโขทัย - [ 713 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
41	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.188) ปรับปรุงทรบ.ปากคลองระบาย DL.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [ 719 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
42	สำนักงานชลประทานที่ 4	(222) ปรับปรุงฝายยางเกาะพวงเกียรติ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย - [ 982 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	117,025,000
43	สำนักงานชลประทานที่ 4	(2) ปรับปรุงถนนคันคลอง MC หินขี้เถ้า (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 17 กิโลเมตร ระยะที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร - [ 2060 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	40,000,000
44	สำนักงานชลประทานที่ 4	(1.31) ทรบ.ปากคลองปลาร้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย - [ 9849 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,000,000
45	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.341) ปรับปรุงบ้านข้าราชการระดับ 3-4 โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย - [ 347 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	800,000
46	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.342) ปรับปรุงบ้านข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย - [ 348 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	1,200,000
47	สำนักงานชลประทานที่ 5	(27) ถนนหัวงาน ผิวทาง Para Asphaltic Concrete โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 3.65 กิโลเมตร ตำบลแร่ อำเภอวังไค่น จังหวัดสกลนคร - [ 2085 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	20,000,000
48	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.5377) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
49	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.6778) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งเหมา อ่างเก็บน้ำหนองโสน โครงการชลประทานอุดรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม. ตำบลเชียงทัน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [ 8873 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
50	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.6785) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งเหมา อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว โครงการชลประทานอุดรธานี ปริมาณดินขุด 44,900 ลบ.ม. ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [ 8880 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
51	สำนักงานชลประทานที่ 5	(1.6795) ซ่อมแซมลาดค้ำและเรียงหิน อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ช่วงที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมู่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [ 8890 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
52	สำนักงานชลประทานที่ 6	(16) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบังโคง ปริมาณเก็บกัก 0.20 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - [ 776 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,000,000
53	สำนักงานชลประทานที่ 6	(59) ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ P2 (เครื่องที่ 1 และ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขี้บน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอกันสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา - [ 819 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	50,000,000
54	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.348) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสีหิน(ด้วยเครื่องจักร) ปริมาณ 17,500 ต้น โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 2443 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	530,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
55	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.350) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 2445 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
56	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.365) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโธ่ (ด้วยเครื่องจักร) ปริมาณ 9,000 ต้น โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลห้วยโธ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 2460 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	250,000
57	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.583) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เจ็ญ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - [ 2678 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
58	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.1290) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขี้เงิน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบ้านหินฆ้องค์ จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
59	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.1315) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ - [ 3410 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
60	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.2251) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขี้เงิน ตำบลแก้งสามนาง อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา - [ 4346 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,000,000
61	สำนักงานชลประทานที่ 6	(1.2255) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขี้เงิน ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา - [ 4350 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,000,000
62	สำนักงานชลประทานที่ 6	(19) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดิน 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น - [ 9205 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	50,000,000
63	สำนักงานชลประทานที่ 7	(270) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.6/1 ตำบลผือชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 1030 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	35,000,000
64	สำนักงานชลประทานที่ 7	(271) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 1031 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	37,500,000
65	สำนักงานชลประทานที่ 7	(272) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.5 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 1032 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	37,500,000
66	สำนักงานชลประทานที่ 7	(281) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - [ 1041 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	37,500,000
67	สำนักงานชลประทานที่ 7	(282) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.4 ตำบลสหราษฎร์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - [ 1042 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	35,000,000
68	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.2175) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู ปริมาณ 11,000 ต้น โครงการชลประทานนครพนม ตำบลอุ้มหมึก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - [ 4270 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	410,000
69	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.2176) กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ปริมาณ 90,000 ต้น โครงการชลประทานนครพนม ตำบลอุ้มหมึก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - [ 4271 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,350,000
70	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.2213) กำจัดวัชพืชห้วยฮ่อม ปริมาณ 21,000 ต้น โครงการชลประทานนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม - [ 4308 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,517,000
71	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.4612) ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.6/1 ตำบลผือชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 6707 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,750,000
72	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.4625) ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 6720 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,200,000
73	สำนักงานชลประทานที่ 7	(1.6946) ซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9041 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,899,800
74	สำนักงานชลประทานที่ 8	(262) ปรับปรุงถนนทางเข้าวังน่าย่างบ้านเขว้า ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 1022 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
75	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.11) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 8 คัน จังหวัดนครราชสีมา - [ 1787 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,849,000
76	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.5) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เชื่อมลำน้ำรอง กม.0+000 ถึง กม.2+090 ระยะทาง 2.090 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
77	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.6) ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานเขื่อนลำน้ำรอง ระยะทาง 1.100 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,700,000
78	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.13) ถนนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา โครงการชลประทานสุรินทร์ ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลลิ้นแ้ว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ - [ 2057 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,519,300
79	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.14) ถนนคันคลองฝิ่งขวา คลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแสง โครงการชลประทานสุรินทร์ ระยะทาง 2.400 กม. ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ - [ 2058 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,950,000
80	สำนักงานชลประทานที่ 8	(9) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 9R-LMC เชื่อมมูลบน กม.4+465 ระยะทาง 3.035 กม. ตำบลศรีบุรี อำเภอศรีบุรี จังหวัดนครราชสีมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน - [ 2067 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	11,000,000
81	สำนักงานชลประทานที่ 8	(10) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC เชื่อมมูลบน กม.30+000 ระยะทาง 8.180 กม. ตำบลนอกเมือง อำเภอปราสาท จังหวัดนครราชสีมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน - [ 2068 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	30,000,000
82	สำนักงานชลประทานที่ 8	(37) ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC กม.0+000-4+650 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วระยะทาง 4.650 กม. ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ - [ 2095 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	22,400,000
83	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.3057) กำจัดวัชพืช คลองธรรมชาติลำน้ำรอง ด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 273.62 ไร่/21,890 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 5152 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	561,000
84	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.3062) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 5157 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000

ลำดับ	สำนัก	รายงานงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
85	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.3063) ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณหัวงานเขื่อนลำนางรอง ระยะทาง 1.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 5158 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
86	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.5275) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ -	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
87	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.5312) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 7407 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
88	สำนักงานชลประทานที่ 8	(1.5313) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำห้วยจัน ระยะ 3 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดิน 70,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 7408 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,400,000
89	สำนักงานชลประทานที่ 8	(112) ซ่อมแซมผิวจราจรคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลสำ ตำบลหนองหมี อำเภอราชโกล จังหวัดศรีสะเกษ - [ 9298 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,000,000
90	สำนักงานชลประทานที่ 8	(32) แก้มลิงกุดก้อม หรืออาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลด่าน อำเภอราชโกล จังหวัดศรีสะเกษ - [ 9807 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	22,750,000
91	สำนักงานชลประทานที่ 8	(33) แก้มลิงกุดเจียม หรืออาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.250 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลด่าน อำเภอราชโกล จังหวัดศรีสะเกษ - [ 9808 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	23,000,000
92	สำนักงานชลประทานที่ 8	(34) แก้มลิงร่องชี หรืออาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.270 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราชโกล จังหวัดศรีสะเกษ - [ 9809 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20,000,000
93	สำนักงานชลประทานที่ 8	(35) แก้มลิงหนองน้ำกุดสร้าง หรืออาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.100 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลสำ ตำบลหนองอี อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 9810 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	15,000,000
94	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.42) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจินทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 48 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	500,000
95	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.43) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจินทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 49 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	450,000
96	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.97) ซ่อมแซมโรงเก็บเมล็ด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอดงครากษ์ จังหวัดนครนายก - [ 103 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	860,000
97	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.98) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการขนาด 5-6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอดงครากษ์ จังหวัดนครนายก - [ 104 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	1,250,000
98	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.99) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอดงครากษ์ จังหวัดนครนายก - [ 105 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	1,600,000
99	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.194) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 7 ครอบครัว จำนวน 1 แถว หัวงานโครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 200 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	500,000
100	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.253) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว ประตูระบายน้ำสาย 3 โครงการชลประทานระยอง จำนวน 1 หลัง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [ 259 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	900,000
101	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.14) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายใน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [ 407 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	400,000
102	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.97) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ลีนอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 1 - เขาอีโต้ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.5 กม. - [ 628 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,000,000
103	สำนักงานชลประทานที่ 9	(20) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งหัวงาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภศรีราชา	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	30,000,000
104	สำนักงานชลประทานที่ 9	(51) ปรับปรุงระบบโทรมาตร จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 811 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	24,000,000
105	สำนักงานชลประทานที่ 9	(184) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองใหญ่ กม.1+800 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,000,000
106	สำนักงานชลประทานที่ 9	(185) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองใหญ่ กม.9+200 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,000,000
107	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.16) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารระบายน้ำลำน้ำเดิม โครงการอ่างเก็บน้ำศาลทราย ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี - [ 1059 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000
108	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.17) ซ่อมแซมระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำศาลทราย ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี - [ 1060 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000
109	สำนักงานชลประทานที่ 9	(4) ถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่แยกตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร - [ 2062 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	17,000,000
110	สำนักงานชลประทานที่ 9	(29) ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาคอง จังหวัดสระแก้ว - [ 2087 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,500,000
111	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.636) ซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมสายที่ 1 อ่างเก็บน้ำคลองประแกต โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี - [ 2731 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	700,000
112	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.648) ซ่อมแซมผิวจราจรปร.ทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี - [ 2743 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	300,000
113	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.657) ซ่อมแซมระบบควบคุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [ 2752 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
114	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.732) ขุดลอกคลองบางกระเจ็ด ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2827 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
115	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.733) ขุดลอกคลองบางกระดาน ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2828 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
116	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.734) ขุดลอกคลองบางชีล้อม ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2829 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	400,000
117	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.747) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเกร็ด-วัดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2842 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
118	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.751) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกระหือ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณ 10.470 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2846 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	476,100
119	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.752) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองกุ่มอุย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2847 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	480,000
120	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.808) กำจัดวัชพืชคลองบางนาง ปริมาณ 6.125 ต้น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2903 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	494,500
121	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.881) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3041 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
122	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.946) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสะแกงาม ตำบลคดน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3041 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
123	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.949) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองจรนชัย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3044 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	300,000
124	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.950) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไม้กิ่ง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3045 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	250,000
125	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.951) ซ่อมแซมทรบ.คลองวัดปลาก ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3046 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	400,000
126	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.979) กำจัดวัชพืชคลองหลวง บริเวณหน้า ปตร.ทุ่งสะเดา ความยาว 2.50 กม. ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 3074 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	150,000
127	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.981) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำด้านท้าย ปตร.ทุ่งสะเดา กม.7+100 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 3076 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
128	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1002) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.34+100 - 44+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลโคกทะเล อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [ 3097 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	145,400
129	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1005) กำจัดวัชพืชคลองหลวง บริเวณหน้า ปตร.ดอนกอก ความยาว 2.00 กม. ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [ 3100 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
130	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1007) กำจัดวัชพืชคลองหลวง บริเวณหน้าฝายคลองม่วง ความยาว 3.00 กม. ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [ 3102 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	170,000
131	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1009) บำรุงรักษาหัวงานชลประทาน ปตร.ท่าฉิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี - [ 3104 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	186,900
132	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1824) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.16+850 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถนนรายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก - [ 3919 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	634,000
133	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1830) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย และอาคารประกอบ ทรบ.ฝั่งขวา กม.21+200 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถนนรายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก - [ 3919 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	620,000
134	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1870) จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+000 ถึง กม. 7+000 ปริมาณ 5,600 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถนนรายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 3967 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	457,000
135	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1872) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถนนรายก จังหวัดนครนายก - [ 3967 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
136	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1897) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.21+870 ถึง กม.23+350 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3992 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
137	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1898) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองพห. ฝั่งขวา ระยะทาง 550 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3993 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	400,000
138	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1899) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองพห. ฝั่งซ้าย ระยะทาง 2+450 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 3994 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
139	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1908) ขุดลอกคลองขนุน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 4003 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	425,000
140	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1909) ขุดลอกคลองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 4004 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	430,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
141	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1912) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา 2 ขวา ช่วง กม.0+000 ถึง กม.1+613 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 4007 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
142	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1913) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.1+250 ถึง กม.3+200 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 4008 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
143	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1937) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบานระบายและอาคารประกอบ ปตร.ปลายคลอง 15 ขนาด 4.00x5.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,360,000
144	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1943) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบานระบาย และอาคารประกอบ ทบฝั่งซ้าย กม.24+300 ขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 4038 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	550,000
145	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1946) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบานระบาย และอาคารประกอบ ทบฝั่งขวา กม.25+200 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 4041 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	685,000
146	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1947) ซ่อมแซมลูกรังฝั้วจากรังคันคลอง 14 ฝั่งซ้าย กม.3+000-กม.3+600 ความกว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 600 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	492,000
147	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1948) ซ่อมแซมลูกรังฝั้วจากรังคันคลอง 29 ฝั่งขวา กม.0+000-กม.0+300 ความกว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	485,000
148	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1949) ซ่อมแซมลูกรังฝั้วจากรังคันคลอง 30 ฝั่งซ้าย กม.6+300-กม.6+700 ความกว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอองครักษ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	482,000
149	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.1964) ซ่อมแซมลูกรังฝั้วจากรังคันคลอง 31 ฝั่งซ้าย กม.3+000-กม.3+300 ความกว้าง 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	488,000
150	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3352) จัดเหมาค่าจัดซื้อที่ซดคลองวังไทร ปริมาณ 3,000 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5447 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	245,000
151	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3354) ซ่อมแซมถนนทางเข้า ปตร.เพชรเอม โครงการท่าแห ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5449 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,300,000
152	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3355) ซ่อมแซมรูรั่วเนื่องจากน้ำล้นใต้อาคารประตูระบายน้ำตะกุดอ้อม โครงการท่าแห ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5450 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,800,000
153	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3385) จัดเหมาค่าจัดซื้อที่ซดคลองห้วยเคศิธร ปริมาณ 1,830 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเดย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5480 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	149,000
154	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3390) ขุดลอกคลองบางต้นจิก ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5485 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
155	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3391) ขุดลอกคลองบางแดน ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5486 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
156	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3406) จัดเหมาค่าจัดซื้อที่ซดคลองขวดคว้น ปริมาณ 4,270 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5501 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
157	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3429) จัดเหมาค่าจัดซื้อที่ซดคลองห้วยเคศิธร ปริมาณ 3,130 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลลงขันเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5524 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	256,000
158	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3430) ซ่อมแซม toe drain โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5525 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
159	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3438) ซ่อมแซม ทบ.บางบัว โครงการสารภี ตำบลวัดโสด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5533 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
160	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3441) ซ่อมแซมบิ่มน้ำไฟฟ้า สถานีสูบน้ำคลองบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5536 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
161	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.3444) ซ่อมแซมคันคลอง ทบ.คลองบางตาสา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 5539 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
162	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4757) ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้าย spillway อ่างเก็บน้ำคลองระโงก โครงการชลประทานระยอง ตำบลคลองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [ 6852 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
163	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4760) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายสองสิ่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลสองสิ่ง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง - [ 6855 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
164	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4767) ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโงก ระยะทาง 350 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [ 6862 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	510,000
165	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4768) ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณ ทบ.บ้านเหมืองแร่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [ 6863 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	950,000
166	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4769) ซ่อมแซมลาดตลิ่งบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำบ้านเหมืองแร่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง - [ 6864 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
167	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4770) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.16+000 ถึง 17+100 โครงการชลประทานระยอง ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6865 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000



ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
168	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4775) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำคลองใหญ่ สาย 4R-LMC กม.0+900 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6870 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
169	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4778) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายบ้านค่าย กม.10+000 ถึง กม.11+000 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6873 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
170	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4779) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6874 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
171	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4780) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+000 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6875 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	700,000
172	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4781) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 ถึง 1+200 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6876 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
173	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4782) ซ่อมแซมลาดตลิ่งด้านท้ายอาคารฝายทดน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6877 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
174	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4783) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง - [ 6878 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
175	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4784) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ระยะทาง 900 เมตร ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [ 6879 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	700,000
176	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4785) ซ่อมแซมท่อลอร์ตะบายน้ำทางระบายน้ำใต้ดินท้ายอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่ไม้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [ 6880 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
177	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4786) ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝั่งขวาท้ายอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่ไม้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [ 6881 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,150,000
178	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4788) ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 1 กม.0+600 โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6883 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
179	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4789) ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 1 กม.1+000 โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6884 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
180	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4791) ซ่อมแซมรั้วประตูระบายน้ำสาย 3 โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6886 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
181	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4792) ซ่อมแซมหินก่อกองคา ความยาว 100 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6887 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
182	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4793) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ สาย LMC-12R กม.0+100 โครงการชลประทานระยอง ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6888 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
183	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4794) ซ่อมแซมรั้วประตูระบายน้ำคลองน้ำคู โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง - [ 6889 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
184	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.4805) ซ่อมแซมคันแก้มลิงหนองควน ระยะทาง 350 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลพลองตาเยี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - [ 6900 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
185	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.5782) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรัง ตำบลช่อกลุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - [ 7877 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,700,000
186	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.5787) ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำช่อกลุ่มล่าง ตำบลหนองตะเยียนบอง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - [ 7882 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000
187	สำนักงานชลประทานที่ 9	(1.7086) ซ่อมแซมลูกรังผิวจราจรคันคลอง 30 ฝั่งซ้าย กม.4+000 - 4+200 ความกว้าง 4.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลาต อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 9181 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	490,000
188	สำนักงานชลประทานที่ 9	(24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร (ระยะที่ 1) โดยรถขุดจ้างเหมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 9210 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	11,900,000
189	สำนักงานชลประทานที่ 9	(65) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนอุบลรัตน์จินดาตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 9251 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	19,000,000
190	สำนักงานชลประทานที่ 9	(84) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนหนองปลาไหลตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง - [ 9270 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,500,000
191	สำนักงานชลประทานที่ 9	(85) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - [ 9271 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	17,000,000
192	สำนักงานชลประทานที่ 9	(32) ประตูระบายน้ำคลองงมูกวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอนาดี จังหวัดนครนายก - [ 9883 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	28,788,000
193	สำนักงานชลประทานที่ 9	(33) ประตูแม่ไม้ใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 9884 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	30,000,000
194	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.264) ซ่อมแซมที่ทำกรส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	500,000
195	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.268) ก่อสร้างบ้านพักผู้รักษาอาคาร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านถนนใหญ่ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 274 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	650,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
196	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.82) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี - [ 475 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,000,000
197	สำนักงานชลประทานที่ 10	(126) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 886 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	24,018,000
198	สำนักงานชลประทานที่ 10	(189) คาดคอนกรีตคลองแยกชอย 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5.998 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 949 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	24,000,000
199	สำนักงานชลประทานที่ 10	(190) คาดคอนกรีตคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2,126 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 950 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	15,000,000
200	สำนักงานชลประทานที่ 10	(218) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 978 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	23,495,000
201	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.378) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 1421 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000
202	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.464) ซุดลอกแก้มลิงหนองน้ำพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางคู อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี - [ 1507 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000
203	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.465) ซุดลอกแก้มลิงหนองสมอสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางคู อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี - [ 1508 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000
204	สำนักงานชลประทานที่ 10	(45) อ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุที่ระดับเก็บกัก 0.710 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี - [ 1938 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	86,092,000
205	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.48) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายใหญ่มหาราช 2 กม.27+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี - [ 1938 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,500,000
206	สำนักงานชลประทานที่ 10	(7) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองชัยนาท-ป่าสัก กม.132+767 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 1980 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	20,000,000
207	สำนักงานชลประทานที่ 10	(24) ซ่อมแซมถนนทดแทนอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2,500 เมตร ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 2082 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
208	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.1062) ซุดลอกโดยรถดูดน้ำโครงการเอง คลองส่งน้ำ LMC-P1 ปริมาณดินซุด 5,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท - [ 3157 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	100,000
209	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.1063) ซุดลอกโดยรถดูดน้ำโครงการเอง คลองส่งน้ำ RMC-P1 ปริมาณดินซุด 10,000 ลบ.ม. ตำบลท่าฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท - [ 3158 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
210	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.1080) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท - [ 3175 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
211	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.2812) ก่อสร้างฝายชลประทานระบายน้ำ ในเขตฝายส่งน้ำที่ 2 ปริมาณ 14,000 ตัน ตำบลศาลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ - [ 4907 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
212	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.2813) ซุดลอกคลองดำเนินการโดยรถดูดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 7 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ปริมาณ 14,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลศาลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ - [ 4907 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	300,000
213	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.2818) ซุดลอกคลองดำเนินการโดยรถดูดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ปริมาณ 17,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ - [ 4907 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
214	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.2855) ซุดลอกคลองดำเนินการโดยรถดูดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ขวา 1 ซ้าย เขาน้ำแก้ว ปริมาณ 19,500 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ - [ 4907 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	400,000
215	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.3530) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 5625 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
216	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.3723) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 5625 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
217	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.4338) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเส้า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 6433 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
218	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5007) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 106.12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช - [ 7102 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	749,500
219	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5010) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองโมเฝียง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7105 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	910,000
220	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5011) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสนามแจง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7106 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,340,000
221	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5015) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสระตาแคว ตำบลพญา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7110 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	580,000
222	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5022) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองโพนทอง ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7117 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,390,000
223	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5023) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสะพานขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7118 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	580,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
224	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5024) ซ่อมแซมบานระบาย อาคารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสายห้วยแก้ว ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 7119 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	910,000
225	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5036) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี - [ 7131 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
226	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5045) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 7140 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
227	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5806) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจริญ ตำบลสระโวก อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี - [ 7901 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
228	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5824) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [ 7919 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
229	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5825) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอวังเหี่ยว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี - [ 7920 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
230	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5932) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 8027 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
231	สำนักงานชลประทานที่ 10	(1.5934) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 190 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 8029 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	401,900
232	สำนักงานชลประทานที่ 10	(99) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งขวา กม.49+057 ถึง กม.50+047 ความยาว 990 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 9285 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
233	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.102) ปรับปรุงคลังวัสดุขนาดกลาง 1 หลัง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 108 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,850,000
234	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.160) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการ จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 166 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	950,000
235	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.38) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 431 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	500,000
236	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่สวนเกษตร เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - [ 533 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,500,000
237	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำบึงปอห่าลูก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 547 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
238	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำบึงคัดซ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 548 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
239	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบบน้ำบึงคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 549 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	8,000,000
240	สำนักงานชลประทานที่ 11	(53) กำแพงป้องกันกัดเซาะท้ายประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบางเตย ตำบลทรงคนอง อำเภอสองแพรก จังหวัดนครปฐม - [ 813 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	90,000,000
241	สำนักงานชลประทานที่ 11	(94) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ (สูบน้ำ 2 ทาง) ปร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 2 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี - [ 854 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
242	สำนักงานชลประทานที่ 11	(279) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - [ 1039 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	26,400,000
243	สำนักงานชลประทานที่ 11	(15) ซ่อมแซมบำรุงเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที และอุปกรณ์ประกอบสถานีสูบน้ำเสวภาพองศรี จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังลิ้นใต้ จังหวัดนครนายก - [ 1817 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,900,000
244	สำนักงานชลประทานที่ 11	(6) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 33 จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาลำดวน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี - [ 1979 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
245	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.143) ซ่อมแซมบานระบายน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ปร.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังลิ้นใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร - [ 2238 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000
246	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.680) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2775 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
247	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.788) ซ่อมแซมบานระบายน้ำและอุปกรณ์ประกอบ ปร.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังลิ้นใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 2883 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000
248	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2006) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน บางกระเจ็ด จำนวน 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 4101 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	100,000
249	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2009) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคั่นกันน้ำ กม.24+910 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 4104 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	810,000
250	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2010) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคั่นกันน้ำ กม.25+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 4105 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	810,000
251	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.2011) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคั่นกันน้ำ กม.25+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 4106 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	810,000





ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
308	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.3220) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายชอย ระยะทาง 76.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี - [ 5315 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	538,300
309	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.3618) ซ่อมแซมคันคลองบ้านม้าฝั่งขวา กม.2+000 - กม.2+500 ความยาว 0.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรมพรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 5713 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000
310	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5663) บำรุงรักษาห้วยงานและอาคารบังคับน้ำ พื้นที่ 118 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ - [ 7758 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	249,500
311	สำนักงานชลประทานที่ 11	(1.5756) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร - [ 7851 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
312	สำนักงานชลประทานที่ 11	(16) สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อน้ำล้นคลองปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9867 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	180,000,000
313	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.19) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 5ขวา-1ขวา (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลลวดคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [ 550 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	4,925,000
314	สำนักงานชลประทานที่ 12	(22) ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สายใหญ่ระหาน (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 782 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	50,000,000
315	สำนักงานชลประทานที่ 12	(23) ปรับปรุงอาคารคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 5) กม.0+250 ถึง กม.5+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 786 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	22,000,000
316	สำนักงานชลประทานที่ 12	(26) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า-อุ้มทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบลด์ ตำบลบ้านเขยื่อ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท - [ 786 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	20,000,000
317	สำนักงานชลประทานที่ 12	(31) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 ระยะทาง 5.590 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง - [ 2089 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	27,800,000
318	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1098) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 3193 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
319	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1128) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 3223 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
320	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1129) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท - [ 3224 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
321	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1154) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท - [ 3249 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
322	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1176) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย ปริมาณ 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร ตำบลโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [ 3271 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	97,500
323	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1177) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร ตำบลโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [ 3272 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	102,000
324	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1229) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบลด์ ตำบลสามง่ามท่าโบลด์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท - [ 3324 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
325	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.1238) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแวง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท - [ 3333 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
326	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.2810) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งงาหมา คลองส่งน้ำระบายน้ำฝั่งซ้าย เขื่อนวังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 140,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,500,000
327	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.3710) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตึกไห่ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอตึกไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 5805 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
328	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.5901) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี - [ 7996 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
329	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.5926) บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 8 ไร่ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 8021 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	17,000
330	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.5956) ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสุตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 8051 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	113,000
331	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6051) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8146 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
332	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6065) บำรุงรักษาบริเวณห้วยงาน พื้นที่ 21.33 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8160 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	45,200
333	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6080) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งงาหมา ทางระบายน้ำด้านอ่างเก็บน้ำกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,500,000
334	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6083) ซ่อมแซมบำรุงรักษากระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8178 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
335	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6097) ซ่อมแซมถนนรอบอ่างกระเสียวช่วงที่ 2 กม.2+000 - กม.9+400 ระยะทาง 7,400 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8192 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,500,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
336	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6189) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8284 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
337	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6335) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8430 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
338	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6367) ซ่อมแซมคันคลอง 21 ซ้าย ม.-อ. ฝั่งขวา กม.1+000 ถึง กม.2+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอนเจตีย์ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8462 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	808,900
339	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6379) ซ่อมแซมคันคลอง ม.-อ. ฝั่งซ้าย กม.101+550 ถึง กม.102+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอนเจตีย์ ตำบลหนองไฉ่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 8474 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,095,800
340	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6595) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามเฒ่า ตำบลคลองศรีษะ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง - [ 8690 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
341	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6659) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง - [ 8754 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	60,000
342	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6662) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 (ฝั่งขวา) ปริมาณ 8 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง - [ 8757 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,000
343	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6895) บำรุงรักษาระบบโทรมาตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (เขื่อนวังร่มเกล้า) โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [ 8990 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
344	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6898) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - [ 8993 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
345	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6910) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [ 9005 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
346	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6915) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหมา คลองทับเสลา กม.13+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 75,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี - [ 9010 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
347	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.6921) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหมา คลองขานาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ปริมาณดิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาขวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี - [ 9016 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	8,000,000
348	สำนักงานชลประทานที่ 12	(25) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหมา คลองระบาย Interceptor Drains ระยะ 2 โครงการชลประทานชัยนาท ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตรตำบลหนองแวง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท - [ 9211 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	14,000,000
349	สำนักงานชลประทานที่ 12	(109) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานีปริมาณดิน 360,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	20,000,000
350	สำนักงานชลประทานที่ 12	(1.18) คันคลองระบาย 1 ขวา-4ซ้าย-สุพรรณ 2 (ทั้ง 2 ฝั่ง) พื้นที่รับประโยชน์ 3,800 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามเฒ่า ตำบลขมเฒ่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - [ 9836 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	7,000,000
351	สำนักงานชลประทานที่ 12	(103) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายที่พื้นที่ ระยะที่ 3 ระยะทางรวม 6.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลลุดอยู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี - [ 9954 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	83,293,000
352	สำนักงานชลประทานที่ 13	(186) ปรับปรุงกำแพงป้องกันคลื่นคลอง ร. 1 ข.ต.ค.ต.ดำเนินสะดวก ระยะที่ 4 ระยะทาง 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลคอนใหญ่ อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี - [ 946 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	12,500,000
353	สำนักงานชลประทานที่ 13	(280) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองระบายน้ำ 5R-สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 1040 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	20,000,000
354	สำนักงานชลประทานที่ 13	(1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 จำนวน 6 คัน จังหวัดกาญจนบุรี - [ 1778 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,379,000
355	สำนักงานชลประทานที่ 13	(1.6264) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
356	สำนักงานชลประทานที่ 13	(1.6290) ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย กม.2+400 ถึง กม.3+700 จำนวน 8,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,500,000
357	สำนักงานชลประทานที่ 13	(113) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองส่งน้ำและระบายน้ำ 8ขวา-สองพี่น้อง กม.0+350ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 9299 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	49,270,000
358	สำนักงานชลประทานที่ 13	(14) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลสีสาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - [ 9789 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	260,000,000
359	สำนักงานชลประทานที่ 14	(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนวิศวกรรม สูง 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบอื่น สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวังทอง อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 388 ]	ผลผลิตการดำเนินงานชลประทาน	15,000,000
360	สำนักงานชลประทานที่ 14	(103) ปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายท่านดินอ่างเก็บน้ำยางชุมพร้อมส่วนประกอบ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 863 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
361	สำนักงานชลประทานที่ 14	(107) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านหัวเขาพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 867 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	48,000,000
362	สำนักงานชลประทานที่ 14	(108) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำตะแบกโพรง(ป.ข.) ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัด	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	40,000,000
363	สำนักงานชลประทานที่ 14	(112) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ กม.3+800 ถึง กม.7+000 อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 872 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	40,000,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
364	สำนักงานชลประทานที่ 14	(113) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 6ชวา พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 873 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	15,000,000
365	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.311) ปรับปรุงท่อนดิน และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำน้ำวิลเปียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 1354 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,500,000
366	สำนักงานชลประทานที่ 14	(26) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลแสงอรุณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 1733 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,000,000
367	สำนักงานชลประทานที่ 14	(38) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี - [ 1745 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	38,000,000
368	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.7) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+725 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ระยะทาง 2.600 กม. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,547,200
369	สำนักงานชลประทานที่ 14	(16) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ช่วง กม.35+000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 1.900 กม. ตำบลสามกระชาย อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2074 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	13,540,000
370	สำนักงานชลประทานที่ 14	(17) ปรับปรุงถนนภายในห้วงงานโครงการ อ่างเก็บน้ำยางชุม ระยะทาง 2,071 เมตร ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2075 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	17,250,000
371	สำนักงานชลประทานที่ 14	(18) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 16ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2076 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	24,000,000
372	สำนักงานชลประทานที่ 14	(20) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 -5+738 อ่างเก็บน้ำคลองบึง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2078 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	24,670,000
373	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.1339) ซ่อมแซมโครงการชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร - [ 3434 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
374	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.1340) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน จ้างเหมาสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร - [ 3435 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
375	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.1341) ซ่อมแซมระบบโทรมาตรควบคุมทางไกล ภายในโครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร - [ 3436 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,500,000
376	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3273) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 41 ซ้าย ปริมาณดิน 20,580 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 1 งาน ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
377	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3282) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย 1L-MC อ่างเก็บน้ำห้วยวังเงิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5377 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,000,000
378	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3283) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย 1ขวา-สายใหญ่ อ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5378 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	8,000,000
379	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3289) ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5384 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,600,000
380	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3299) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 12 ซ้าย - 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,540 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
381	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3304) ซ่อมแซมคอนกรีตคาคคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.10+000 - กม.10+500 ฝั่งซ้าย ฝายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,260,000
382	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3308) ซ่อมแซมคอนกรีตคาคคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.8+500 - กม.9+000 ฝั่งซ้าย ฝายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,050,000
383	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3324) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงสาย 1ขวา-3ขวา อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5419 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
384	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3325) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5420 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
385	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3326) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
386	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3329) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงสาย 6ชวา อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5424 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
387	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3332) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 30 ซ้าย ปริมาณดิน 38,540 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,540 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
388	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3337) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 16 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,540 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
389	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3338) ซุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองซอยสาย 19 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปริมาณดิน 38,540 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
390	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3344) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5439 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
391	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3348) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5443 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000



ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
392	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.3349) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเพียง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 5444 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
393	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4203) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - [ 6298 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
394	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4236) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา แก้มลิงคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 13,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาอาจ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 6331 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
395	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4237) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายและขวา คลองส่งน้ำ 2 ขวา-2 ขวา-สายใหญ่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 24,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาอาจ อำเภอชะอำ	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	946,000
396	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4253) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 39,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [ 6348 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,500,000
397	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4257) โครงการจ้งเหมาบำรุงรักษาคองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา 1 (คลองสายหัวหิน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [ 6352 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	934,600
398	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4261) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) จำนวน 25 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าค้อย อำเภอ	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
399	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4274) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 26,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - [ 6369 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
400	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4292) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมฝั่งขวาคองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	387,000
401	สำนักงานชลประทานที่ 14	(1.4309) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งเหมา บ่อยืมฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำ 7 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ปริมาณดิน 15,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
402	สำนักงานชลประทานที่ 14	(58) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งเหมา อ่างเก็บน้ำยม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 9244 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	24,000,000
403	สำนักงานชลประทานที่ 14	(61) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งเหมา อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 9247 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	24,000,000
404	สำนักงานชลประทานที่ 14	(62) ซ่อมแซมถนนทางลำเลียงสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 9248 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
405	สำนักงานชลประทานที่ 14	(139) ฝ่ายคลองอาธรรม พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [ 9548 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,000,000
406	สำนักงานชลประทานที่ 14	(142) ฝ่ายทดน้ำบ้านเขาวงกรด พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร - [ 9551 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,000,000
407	สำนักงานชลประทานที่ 14	(145) อาคารบังคับน้ำแวกกลางพร้อมระบบท่อส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลลิ้นใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร - [ 9554 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	31,000,000
408	สำนักงานชลประทานที่ 14	(149) อาคารบังคับน้ำห้วยอินทนิล(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลสนาก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - [ 9558 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	10,000,000
409	สำนักงานชลประทานที่ 14	(71) ประตูระบายน้ำคลองบางทะเลบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - [ 9922 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	30,000,000
410	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.136) ซ่อมแซมคสลึงเหล็ก พร้อมปรับพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากน้ำฝั่งตะวันตก อำเภอปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 142 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	2,500,000
411	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.154) บ้านพักข้าราชการ 3-4 จำนวน 8 หลัง โครงการก่อสร้าง สป.15 ตำบลลู่ออง อำเภอปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 160 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	8,000,000
412	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.155) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2(บ้านแฝด) จำนวน 2 แห่งพร้อมปรับระดับพื้นที่ บริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,480,000
413	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.231) ปรับปรุงบ้านพักบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต - [ 237 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,500,000
414	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.70) ปรับปรุงท่อลอดคั่นคลองระบายน้ำหน้าโกฏี กม.2+040 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากน้ำล่าง ตำบลสนาบก อำเภอปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 601 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,100,000
415	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.72) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลองท่าเสา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากน้ำล่าง ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 603 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,665,000
416	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.73) ปรับปรุงคั่นคลองชักน้ำสาย 3R-MD8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากน้ำบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 604 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000
417	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.189) ปรับปรุงท่อลอดกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 ขนาด1.50 X 1.50 ม. ความยาว 8.00 ม. ฝ่ายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุ	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	600,000
418	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.190) ปรับปรุงท่อลอดเชื่อมคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 ขนาด1.75 X 1.75 ม. ความยาว 8.00 ม. ฝ่ายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุ	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	630,000
419	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.191) ปรับปรุงท่อลอดถนนเชื่อมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+450 ขนาด1.75 X 1.75 ม. ความยาว 8.00 ม. ฝ่ายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไชยา	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	640,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
420	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.192) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.10+350 ขนาด 2.00x2.00x25.00 ม. ฝ่ายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	620,000
421	สำนักงานชลประทานที่ 15	(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ระยะที่ 1 ตำบลเขาชน อำเภอบลายพทยา จังหวัดกระบี่	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	50,000,000
422	สำนักงานชลประทานที่ 15	(68) ปรับปรุงผิวทางถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC2 กม.0+200 ถึง กม. 5+300 ความยาว 5.100 กม. ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 828 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	20,350,000
423	สำนักงานชลประทานที่ 15	(70) ปรับปรุงประตูระบายน้ำสุขุมพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 830 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	15,000,000
424	สำนักงานชลประทานที่ 15	(72) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านศาลาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 832 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	16,000,000
425	สำนักงานชลประทานที่ 15	(73) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 พื้นที่ MD7 กม.4+400 ถึง กม.17+833 ความยาว 13.433 กม. ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 833 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	17,000,000
426	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.358) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนขอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพังงา พื้นที่ 9,360 ไร่ - [ 1401 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000
427	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.639) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.1+025 - กม.3+300 โครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอ	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000
428	สำนักงานชลประทานที่ 15	(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางก่าปรีด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 4 ระยะทาง 12.867 กม. ตำบลลิปูน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ - [ 1709 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	26,000,000
429	สำนักงานชลประทานที่ 15	(57) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา - [ 1764 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	51,100,000
430	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.12) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 3 คัน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 1788 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,396,000
431	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.26) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตคลองชักน้ำสายที่ 1 กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 1916 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
432	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.67) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.8+500 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร โครงการฝายคลองไชยา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลเวียง อำเภอไช	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	700,000
433	สำนักงานชลประทานที่ 15	(11) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายคลองไม้เสียระยะทาง 7.685 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	42,000,000
434	สำนักงานชลประทานที่ 15	(12) ปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำเขื่อนแควน้อย-แพรกเมือง ฝั่งขวา กม.15+350 - กม.18+925 ความยาว 3.575 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัด	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,000,000
435	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2555) ซ่อมแซมพื้นที่ลาดหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส กม.0+030 - กม.0+180 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4650 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
436	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2563) ซ่อมแซม ทบ.หมู่ 2 ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 ม. 1 ช่อง จุดที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
437	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2567) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งแหมาคลองแปลงสรีด หมู่ที่ 1 ตำบลท้องสำเจ็ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 9 สาย - [ 4662 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	450,000
438	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2581) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางตัด จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [ 4676 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	250,000
439	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2583) ซ่อมแซม ทบ.สถานีสูบน้ำ บ้านสระโตรี จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [ 4678 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,800,000
440	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2584) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งแหมา คลอง 6R-MD6 (คลองบางทวยเทพ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4679 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
441	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2585) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งแหมา คลองบางท่าขนาน หมู่ 4 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [ 4680 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
442	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2597) ซ่อมแซมเครื่องกั้นบานระบาย ประตูคลองซ้อง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [ 4692 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,350,000
443	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2600) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลเสด็จ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4695 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	890,000
444	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2602) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC1ช่วง กม.10+000 ถึง กม.10+250 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	700,000
445	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2621) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองบางพร ตำบลขนบนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4716 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
446	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2622) ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ตำบลขนบนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4717 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	990,000
447	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2638) ซ่อมแซมถนนคันคลองแทรกเปลี่ยน ระยะทาง 1.600 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบ้านเท็ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4733 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,700,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
448	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2642) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหน้าสำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง - [ 4737 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	550,000
449	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2647) ซ่อมแซมถนนคันคลองบางที่ 4R-MD6 ระยะทาง 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง ตำบลปากพอง อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4742 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	503,600
450	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2674) ซ่อมแซมรั้วอาคารหัวงานฝายคลองท่าดี ความยาว 0.120 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4742 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	800,000
451	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2736) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC กม.0+000 - 4+850 ฝายคลองท่าหน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4831 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
452	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2756) ซ่อมแซม ทรบ.พัทธสีมา 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลท่าขอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง - [ 4851 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	750,000
453	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.3856) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานทั้งมา จังหวัดพังงา - [ 5951 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
454	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6387) ซ่อมแซมคันคลอง กม.0+040 ถึง 1+600 เป็นช่วงๆ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8482 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	495,000
455	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6388) ซ่อมแซมถนนลาดยาง กม.1+700 ถึง กม.2+200 คลองส่งน้ำ 5ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8482 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	500,000
456	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6396) ขุดลอกบริเวณหน้าฝายคลองไชยา ปริมาณดินขุด 40,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลป่าแว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8491 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,900,000
457	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6407) ซ่อมแซมถนนคันคลองทั้งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 1ขวา-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+200-กม.3+500 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	290,000
458	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6408) ซ่อมแซมถนนคันคลองทั้งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+100-กม.2+100 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	900,000
459	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6409) ซ่อมแซมถนนคันคลองทั้งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.5+500-กม.5+955 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยคราม อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	410,000
460	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6413) ซ่อมแซมถนนคันคลองทั้งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 3ซ้าย-1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+800-กม.2+180 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคอนสัก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	350,000
461	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6415) ซ่อมแซมถนนคันคลองทั้งน้ำ คลองทั้งน้ำ คลองส่งน้ำสาย 1ขวา-1ขวา-2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+600-กม.4+713 ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลปากแพรก อำเภอ	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	120,000
462	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.6421) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 8516 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
463	สำนักงานชลประทานที่ 15	(54) ซ่อมแซมอาคารท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองบน ตำบลสวี อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9240 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	12,000,000
464	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.22) ทรบ.คลองอาทิตย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9840 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,000,000
465	สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.23) ทรบ.คลองชักน้ำเสียดถนนสายเลี่ยงเมืองหัวไทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองบน ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9841 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	8,000,000
466	สำนักงานชลประทานที่ 15	(50) ป้องกันล้นคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 6 ระยะทาง 0.143 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9901 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	12,000,000
467	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.297) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,140,000
468	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.172) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายท่าไร่ ความยาว 2.50 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา ตำบลลำไทร อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - [ 703 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	4,800,000
469	สำนักงานชลประทานที่ 16	(129) ปรับปรุงคันกันน้ำเหนือ-ท้ายฝายทฤภูมิและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 460 ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 889 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	48,000,000
470	สำนักงานชลประทานที่ 16	(130) ปรับปรุงคันกันน้ำคลอง LMC1 ทยูเอ็ง และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 370 ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 890 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	46,000,000
471	สำนักงานชลประทานที่ 16	(132) ปรับปรุงคันกันน้ำคลอง 1L-LMC1 ทยูเอ็ง และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 240 ไร่ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 892 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	49,000,000
472	สำนักงานชลประทานที่ 16	(133) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC2 กม.0+000 - กม.6+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเจ็ด ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 893 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	45,000,000
473	สำนักงานชลประทานที่ 16	(139) ปรับปรุงคันกันน้ำคลอง 1L-RMC ความฤภูมิ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 899 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	45,000,000
474	สำนักงานชลประทานที่ 16	(140) ปรับปรุงคันกันน้ำคลอง 1L-1L-RMC ความฤภูมิ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่ ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 900 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	30,000,000
475	สำนักงานชลประทานที่ 16	(143) ปรับปรุงคันกันน้ำคลอง LMC ความฤภูมิ และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 520 ไร่ ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 903 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	48,000,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
476	สำนักงานชลประทานที่ 16	(145) ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองหัวหมอนและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 360 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 905 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	46,000,000
477	สำนักงานชลประทานที่ 16	(146) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายควนคู๊ก หรืออาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 906 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	35,000,000
478	สำนักงานชลประทานที่ 16	(147) ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองลำเบ็ดฝั่งซ้าย และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [ 907 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	49,750,000
479	สำนักงานชลประทานที่ 16	(204) ปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสดินรู ระยะทาง 7.050 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินรู ตำบลโรง อำเภอกระแสดินรู จังหวัดสงขลา - [ 964 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
480	สำนักงานชลประทานที่ 16	(210) ปรับปรุงคันคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ฝั่งขวา ระยะทาง 17.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินรู ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - [ 970 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	60,000,000
481	สำนักงานชลประทานที่ 16	(214) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเค็มบารวย โครงการชลประทานสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [ 1659 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
482	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.616) ซ่อมแซมโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานสตูล ตำบลเคอ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล - [ 1659 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	139,000
483	สำนักงานชลประทานที่ 16	(51) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำประตูโตะนาย (พรต) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัษฎัง จังหวัดสงขลา - [ 1758 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	43,000,000
484	สำนักงานชลประทานที่ 16	(8) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 1R-LMC (ปลักปลิง) กม.4+438 ขนาด 7x50 ม. และ กม.6+640 ขนาด 7x24 ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลขุนคัตหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [ 1981 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,000,000
485	สำนักงานชลประทานที่ 16	(9) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC (ปลักปลิง) กม. 1+760 ขนาด 7x30 ม. และ กม.3+250 ขนาด 7x50 ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [ 1982 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	25,000,000
486	สำนักงานชลประทานที่ 16	(21) ซ่อมแซมถนนทางลาดยางคลองลำเบ็ด ระยะทาง 3.400 กม. ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 2079 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	18,989,000
487	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.3920) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC1 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำเขียด ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง - [ 6015 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	490,000
488	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.3974) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6069 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
489	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.5426) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ LMC (จะนะ) กม.0+000-1+700 และ กม.5+500-8+000 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [ 7521 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,500,000
490	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.5429) ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ LMC (ปลักปลิง) กม.0+000-5+850 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [ 7524 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,500,000
491	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.5557) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [ 7652 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
492	สำนักงานชลประทานที่ 16	(1.5563) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ ร.6 กม.0+000 - กม. 1+500 โครงการชลประทานสงขลา ปริมาณดิน 63,100 ลบ.ม. ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [ 7658 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
493	สำนักงานชลประทานที่ 16	(32) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำเริญ อ่างเก็บน้ำคลองท่าวีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ปริมาณดิน 450,000 ลบ.ม. ตำบลท่าวี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - [ 9218 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	50,000,000
494	สำนักงานชลประทานที่ 16	(88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,140 ไร่ บ้านปลายคลอง - กระถิน ตำบลปัทมา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - [ 9497 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	43,000,000
495	สำนักงานชลประทานที่ 16	(89) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านปลายคลอง - กระถิน 2 ตำบลแหลมโดนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง - [ 9498 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	38,000,000
496	สำนักงานชลประทานที่ 16	(253) อาคารบังคับน้ำคลองวังใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [ 9662 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,000,000
497	สำนักงานชลประทานที่ 16	(254) ฝายคลองไม้แก่น พื้นที่รับประโยชน์ 528 ไร่ ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - [ 9663 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,000,000
498	สำนักงานชลประทานที่ 16	(262) ฝายคลองโง๊ะมุด พื้นที่รับประโยชน์ 511 ไร่ ตำบลพะวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [ 9671 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,000,000
499	สำนักงานชลประทานที่ 16	(304) ฝายคลองน้ำทิพย์พร้อมระบบส่งน้ำ (ปชด.) พื้นที่ชลประทาน 180 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา - [ 9713 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	18,000,000
500	สำนักงานชลประทานที่ 16	(4) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองท่าวีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าวี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง - [ 9754 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	90,000,000
501	สำนักงานชลประทานที่ 16	(14) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำป่าหะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าหะยอม จังหวัดพัทลุง - [ 9764 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	90,000,000
502	สำนักงานชลประทานที่ 16	(58) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะทอนห้วย พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ตำบลชะครี อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 9909 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	100,000,000
503	สำนักงานชลประทานที่ 16	(59) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายคลองหลักสาม และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 9910 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	50,000,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
504	สำนักงานชลประทานที่ 16	(90) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านอุดมทอง พื้นที่รับประโยชน์ 586 ไร่ ตำบลเทศบาล ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - [ 9941 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	25,000,000
505	สำนักงานชลประทานที่ 16	(91) ปรับปรุงประตูระบายน้ำบารวย โครงการชลประทานสตูล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [ 9942 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	50,000,000
506	สำนักงานชลประทานที่ 16	(92) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทรบ.บาง โครงการชลประทานสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล - [ 9943 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	35,000,000
507	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.164) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ สำนักงานชลประทานที่ 17 จำนวน 1 แห่ง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [ 170 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,200,000
508	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.173) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว (ทีมงานปลาแม่ลิ) จำนวน 8 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [ 179 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	4,500,000
509	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.195) ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลสุรสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี - [ 201 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	4,200,000
510	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.52) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สำนักงานชลประทานที่ 17 จำนวน 1 แห่ง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส - [ 445 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	980,000
511	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.78) ระบบรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างจรปิด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 471 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,200,000
512	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.77) ปรับปรุงท่อลอดถนนคั่นน้ำโต๊ะแดง-ศรีพัน จำนวน 12 แห่ง ตำบลไผ่ชิต อำเภอตากใบ	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,000,000
513	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.103) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายย่อย 45.4R ความยาว 1.900 กม. ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [ 634 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	3,700,000
514	สำนักงานชลประทานที่ 17	(80) ปรับปรุง ท่อระบายน้ำคันคลองมูโนะฝั่งขวา จำนวน 2 แห่ง กม 10+443 และ กม 10+669 ตำบล โหมย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [ 840 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	17,000,000
515	สำนักงานชลประทานที่ 17	(122) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 35.6L กม.5+850 - กม. 10+000 ตำบลบ้านนอก อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [ 882 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	18,000,000
516	สำนักงานชลประทานที่ 17	(123) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายย่อย Lat.3.6 R กม.0+000-4+383 เป็นช่วงๆ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแมลาน จังหวัดปัตตานี - [ 883 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000
517	สำนักงานชลประทานที่ 17	(175) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหินลูกช้าง ตำบลบลาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา - [ 935 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,500,000
518	สำนักงานชลประทานที่ 17	(176) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - [ 936 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	12,250,000
519	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.439) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียนพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล บลาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา - [ 1482 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,750,000
520	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.441) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบุตรหลานพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีวิเขต อำเภอรารไต่ จังหวัดยะลา - [ 1484 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,750,000
521	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.443) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะป้อพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธารไต่ อำเภอรารไต่ จังหวัดยะลา - [ 1486 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	950,000
522	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.444) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้บ้านปะเต็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หวาด อำเภอรารไต่ จังหวัดยะลา - [ 1487 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,780,000
523	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.445) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิ้งจัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา - [ 1488 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,950,000
524	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.449) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - [ 1492 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,450,000
525	สำนักงานชลประทานที่ 17	(43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ 2 พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลแม่หวาด อำเภอรารไต่ จังหวัดยะลา - [ 1750 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15,250,000
526	สำนักงานชลประทานที่ 17	(44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโปอิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 1751 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,000,000
527	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.38) ปรับปรุงสะพานขั้วคองส่งน้ำ Lat 31.6L กม.5+200 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี - [ 1928 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	8,000,000
528	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2938) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหมา คลองระบายน้ำกรุงยามา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ปริมาณดิน 70,040 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจวบ อำเภोजะเฮอร์อง จังหวัดนราธิวาส - [ 5033 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,763,000
529	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2941) ซ่อมแซมท่อรับน้ำและคันคลองระบายน้ำป่าโคงง กม.3+500 ตำบลจวบ อำเภोजะเฮอร์อง จังหวัดนราธิวาส - [ 5036 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
530	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2946) ซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันรอบเกาะสะท้อน กม.8+400 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [ 5041 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	589,000
531	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2950) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหมา คลองระบายน้ำโต๊ะแดง-ศรีพัน ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลไผ่ชิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [ 5045 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
532	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2953) ทานของป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (ขนาด) ตำบลไผ่ชิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - [ 5048 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	170,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
533	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2958) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายที่ 3 (ขนาด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 55,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาผา อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
534	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2973) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายโคกอิฐ-โคกโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพร่อน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา - [	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	920,000
535	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2974) ซ่อมแซม ทบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 (โคกไผ่) กม.4+130 ตำบลพร่อน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา - [ 5069 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	537,000
536	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2991) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย กม.6+457 ถึง 13+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางรา ปริมาณดิน 118,430 ลูกบาศก์เมตร ตำบลละหานหิน อำเภอมืองนครราชสีมา	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	4,671,000
537	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.2994) ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรท้องถิ่น สำนักงานชลประทานที่ 17 จำนวน 5 สถานี ตำบลละหานหิน อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 5089 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	250,000
538	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3001) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำหุบเขาเจสายใหญ่ โครงการหุบเขาเจ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 185,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,000,000
539	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3013) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคันหยงลิม อำเภอกระแจะ จังหวัดนครราชสีมา - [ 5108 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,000,000
540	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3016) ซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาระบายอาคารต่างๆ จำนวน 6 แห่ง ตำบลปยุต อำเภอสุโขทัย-โก-ลก จังหวัดนครราชสีมา - [ 5111 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,500,000
541	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3018) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายที่ 1 (ขนาด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 78,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปยุต อำเภอสุโขทัย-โก-ลก จังหวัดนครราชสีมา -	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
542	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3472) ซ่อมแซม ทบ.ปลายคลองส่งน้ำ Lat.26.8 R กม.5+000 ตำบลนาเกลือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - [ 5567 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,200,000
543	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.3516) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [ 5611 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
544	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4646) ซ่อมแซมฝายบ้านวังศิลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านแห อำเภอธวัชบุรี จังหวัดยโสธร - [ 6741 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	260,000
545	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4655) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 6750 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
546	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4661) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 6756 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,000,000
547	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4663) บำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา พื้นที่ 760 ไร่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 6758 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,612,100
548	สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4664) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านตะโล๊ะ ตำบลปลยแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - [ 6759 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,000,000
549	สำนักงานชลประทานที่ 17	(66) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D1 กม.0+000 ถึง กม.3+319 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - [ 9252 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	19,000,000
550	สำนักงานชลประทานที่ 17	(67) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D4 กม.5+000 ถึง กม.8+335 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [ 9253 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	19,500,000
551	สำนักงานชลประทานที่ 17	(69) ขุดลอกคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฉะ ปริมาณดินขุด 267,116 ลบ.ม. ตำบลบางแก้ว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี - [ 9255 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
552	สำนักงานชลประทานที่ 17	(70) คันกันน้ำเสริมบ้านสายโฮ (บ้านท่ายาม) พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2,195 กิโลเมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี - [ 9256 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	21,000,000
553	สำนักงานชลประทานที่ 17	(83) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัญญาวัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลละหาน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 9492 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	28,830,000
554	สำนักงานชลประทานที่ 17	(183) อาคารบังคับน้ำบ้านกาโตะ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลสีริเอะออก อำเภอวิเชียร จังหวัดนครราชสีมา - [ 9592 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	45,000,000
555	สำนักงานชลประทานที่ 17	(220) ฝายบ้านสวนใน พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 115 ไร่ ตำบลอัยเซอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - [ 9629 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	21,000,000
556	สำนักงานชลประทานที่ 17	(75) ป้องกันล้นบ้านบาโด ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร ตำบลลุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 9926 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	23,999,000
557	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(25) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง ตำบลเกรียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี - [ 9434 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	20,000,000
558	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 9783 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	90,000,000
559	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 9784 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	110,000,000
560	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน - [ 9788 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	35,000,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
561	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(15) แก้ไขเกาะพระทองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.55 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - [ 9790 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	94,556,400
562	สำนักเครื่องจักรกล	(273) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองนางนงษ์ ตำบลคลองต่า อำเภอบางป่อง จังหวัดสมุทรปราการ - [	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	76,770,400
563	สำนักเครื่องจักรกล	(1.1) รถกระบะเทินหน้า (Dumper) ขนาดความจุ 400 ลิตร จำนวน 6 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1765 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,320,000
564	สำนักเครื่องจักรกล	(2) รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 9 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1766 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	23,400,000
565	สำนักเครื่องจักรกล	(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซิงค์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทิน จำนวน 9 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	19,125,000
566	สำนักเครื่องจักรกล	(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซิงค์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 9 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	23,067,000
567	สำนักเครื่องจักรกล	(1.1) รถล้อเหล็กชนิดขับเคลื่อนตาม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1777 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,770,000
568	สำนักเครื่องจักรกล	(2) รถดั๊กนัทชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1804 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	21,120,000
569	สำนักเครื่องจักรกล	(3) รถขุดดินสะขา ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1805 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	12,000,000
570	สำนักเครื่องจักรกล	(4) รถขุดดินสะขา ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า จำนวน 3 คันสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1806 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,090,000
571	สำนักเครื่องจักรกล	(5) รถล้อเหล็กชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1807 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,500,000
572	สำนักเครื่องจักรกล	(35) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ River Outlet พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 9221 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	30,000,000
573	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบอื่น สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 6 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	9,800,000
574	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.345) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,600,000
575	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.346) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,720,000
576	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.347) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 353 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,400,000
577	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.84) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 477 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,000,000
578	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.121) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC.3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (สาย 02,04(1R-RMC,3) และ 002(RMC,3) พื้นที่ 374 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 ตำบลท่า	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	7,610,000
579	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(173) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC-2L โครงการเขื่อนลือชัย P5 (สาย 05, 05A) พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร - [ 933 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,000,000
580	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.5158) บำรุงรักษาบ้านพัก พื้นที่ 37 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 7253 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	78,500
581	สำนักงานเสนาธิการกรม	(1.159) โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศูนย์อู่ทหารเรือไทยและกรมการสื่อสาร (ปากเกร็ด) จังหวัด	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,000,000
582	สำนักบริหารโครงการ	(36) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม - [ 2094 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	15,871,400
583	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.48) ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์อู่ทวิชายชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 54 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	290,000
584	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.74) ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์อู่ทวิชายชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 80 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	156,000
585	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.120) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำหรับ 30 คน จำนวน 1 ห้อง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	350,000
586	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.123) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสถียรภาพ (เมืองทิมาย) ศูนย์อู่ทวิชายชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	517,000
587	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.210) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสถียรภาพ ศูนย์อู่ทวิชายชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 216 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	64,800
588	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.222) ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ระยะที่ 2 ตำบลคอนขุมห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 228 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	480,000
589	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(3) ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 763 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	47,450,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
590	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(4) ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 764 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	48,270,000
591	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2166 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,980,000
592	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.74) โครงการพัฒนาการพยากรณ์คาดการณ์น้ำทำด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2169 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
593	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.83) โครงการศึกษาระบบนำเข้ข้อมูลสถานการณ์น้ำของอาคารชลประทาน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2178 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
594	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.84) โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2179 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
595	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.86) จัดเก็บบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2566 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2181 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,575,000
596	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.107) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2202 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
597	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.131) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2226 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
598	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.132) ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2227 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	8,000,000
599	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1037) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 3132 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	296,000
600	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1043) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงสถานีตรวจวัดอุทกนิยมนิเวศวิทยา-อุทก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 3138 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	40,000
601	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1515) ค่าซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลและหน้าตัดการไหลในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3610 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	135,000
602	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1518) ค่าซ่อมบอร์ดลิจิตล ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3613 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
603	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.2372) โครงการประเมินผลกระทบต่อดอกและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา - [ 4467 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
604	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.2441) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4536 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	600,000
605	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.2446) ค่าบำรุงรักษาห้วงานที่ขาดอัตราค่าสิ่ง ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 4541 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,700
606	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3969) ค่าซ่อมแซมสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6064 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	740,000
607	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3970) ค่าซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6065 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	777,500
608	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3971) ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6066 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,260,000
609	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3972) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6067 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	1,124,000
610	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3973) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6068 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	181,800
611	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 22 ลุ่มน้ำหลัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9191 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	30,000,000
612	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(7) งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9193 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,585,300
613	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(9) สำรวรูปตัดลำน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9195 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,640,000
614	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(76) ศึกษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันไร่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก - [ 9262 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
615	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9309 ]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,400,000
616	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9328 ]	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	1,000,000



ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
* 617	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2) สะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ - [ 9333 ]	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรดิตถ์	210,000,000
618	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - [ 9353 ]	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอี้นเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์	200,000
619	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2) งานคลองระบายน้ำหัวจรดพร้อมอาคารประกอบ - [ 9363 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	50,000,000
620	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3) อาคารชลประทาน - [ 9364 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000
621	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(4) สะพานรถยนต์ทางหลวง จำนวน 6 แห่ง - [ 9365 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	52,756,000
622	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - [ 9371 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000
623	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประดูระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร - [ 9854 ]	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	12,000,000
624	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 10024 ]	โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000
625	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(2) สะพานรถยนต์กรมทางหลวงชนบท - [ 10057 ]	โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	20,000,000
626	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(3) ก่อสร้างสะพานรถไฟ - [ 10058 ]	โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	56,326,900
627	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 5 คัน กรุงเทพมหานคร - [ 1 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	4,250,000
628	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 35 คัน กรุงเทพมหานคร - [ 2 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	9,820,000
629	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน 27 คัน กรุงเทพมหานคร - [ 3 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	13,000,000
630	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(1.4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 3 คัน กรุงเทพมหานคร - [ 4 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,664,000
631	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(2) รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 16 ลิ้มเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน - [ 5 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	5,200,000
632	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(1.2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง - [ 1770 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,500,000
633	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(3) จัดหาครุภัณฑ์สำหรับระบบบริงวัดและประมวลผลภาพถ่ายเชิงเลข (Digital Image Processing and Photogrammetry System) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	14,468,000
634	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(4) ระบบประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับประสิทธิภาพสูง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ - [ 1773 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	2,500,000
635	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(7) จัดหาครุภัณฑ์ระบบสำรวจทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด - [ 1776 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,220,000
636	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1993 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000