



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖ ผ.ส.บ.๑๑๑  
 ที่ กพง ๐๖/ ๘๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๖๐๑๕๔๗/๒๐๓๓๖๗  
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)  
 เรียน ผอ.ผง. ๓๒๓๘๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๙๓๖.๑๒๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ ผลการดำเนินการ มีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๘๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๒๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๖ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญหาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
 เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๐ กพ. ๒๕๖๗

- ทราบ

๒๕๖๗ ผอ.สอ.น., ผอ.บ.ภค., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.๑๐

## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 422,447 ครัวเรือน) ผลการเบิกจ่าย 3,936.1253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.60 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 980 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.26 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,274,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 81.98 และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 374,464 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.64) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ครุภัณฑ์ 225 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.66 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

### ๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทาน ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์  
ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

### 3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหาย  
จากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ  
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และคร่าวเรือรับประโยชน์ 421,447คร่าวเรือ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,755.7635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.28

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 952 รายการ  
(สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,274,600 ไร่ และคร่าวเรือรับประโยชน์ 374,464 คร่าวเรือ) อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการก่อสร้าง 189 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา  
จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มี  
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

### 4. โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน  
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง  
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม  
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข  
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย  
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

#### 5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อท่อน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1.0847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

#### 6. โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดกั้นระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดกั้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือนรับประโยชน์ 1,000 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 364.8566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.93

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 757.6858 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.41

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 26 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

\*\*\*\*\*

# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

## การดำเนินงาน

ผู้มีติ คร.ม./คำสั่งนายก ออนุมัติงบกลาง 66  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ  
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,936.1253 ล้านบาท  
76.60 %

### งบรายจ่ายงบกลางทุกเดือน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207.9761 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,178.4395 ล้านบาท  
75.53 %

งบประมาณ 930.6739 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 757.6858 ล้านบาท  
81.41 %


### ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 225 รายการ 18.66 %  
แล้วเสร็จ 980 รายการ 81.26 %

ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

### ข้อมูลการรับผิดชอบ CEN-P ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 2,274,800 ไร่ 81.98 %  
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 374,464 ครัวเรือน 88.64 %



1 รายการ 8,8600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 7,7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ 395,5000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -

- อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ

1,142 รายการ 2,954,3973 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,755,7635 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.28

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 189 รายการ
- แล้วเสร็จ 952 รายการ
- ยกเลิก 1 รายการ

1 รายการ 48,9600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 48,9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100


- แล้วเสร็จ 1 รายการ

1 รายการ 300,0000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 1,0847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.36

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

7 รายการ 500,2588 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 364,8566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.93

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ



รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อพื้นที่สภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ชุมชน กิ่งแฝง หรือถิ่นป่า อัมกิตจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามพื้นที่ ผู้ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,274,600 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 374,464 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดหารถยนต์ขึ้นคัน เพื่อการเตรียมความพร้อมแม่ข่ายและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนไปขยายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม. / ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / ครัวเรือน

งานบริหารเพื่อรองรับการเกิดลื่นหรือจมน้ำบริเวณระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สมัยเขื่อนโครงการชลประทาน)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ไร้สาย ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั้นจั่นลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ยดแทนงบประมาณที่สูญหายไปตามกฎหมาย

โครงการพัฒนาชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการทดของขัวถัก)

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่