



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๑๑๔/ ๒๕๖๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ลมอ.๓๑๕/๔๕๑.๖๖

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เรียน ผอ.ผง.

๖๒๔๒๖
พ.ศ. ๖๐. ๒๕๖

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๐๒๘.๑๔๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๙ ผลการดำเนินการ มีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๙๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๙ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๓ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.
๕ มี.ค. ๒๕๖๖

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ร.กท., ทน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายชเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ
๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 422,447 คร้วเรือน) ผลการเบิกจ่าย 4,028.1453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.39 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 990 รายการ คิดเป็นร้อยละ 82.09 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,282,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.27 และคร้วเรือนรับประโยชน์ 377,174 คร้วเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.28) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ครุภัณฑ์ 215 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.83 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทาน ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,757.9650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.35

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 961 รายการ
(สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,282,700 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 377,174 ครัวเรือน) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 180 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ม และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ม
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้มและบรรเทาอุทกภัย
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 70.6335 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.54

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคูทกภัยในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 380.8992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.14

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 761.9129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.87

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 25 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-P

ตัวชี้วัดของโครงการ

การดำเนินงาน

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (กปร.)

ผลการดำเนินงาน

มติ ค.ร.ม./คำสั่งนายก อบมัตติงกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,028.1453 ล้านบาท
78.39 %

งบประมาณ 4,207.9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,266.2324 ล้านบาท
77.62 %

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์
#FINISH 215 รายการ 17.83 %
แล้วเสร็จ 990 รายการ 82.09 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,282,900 ไร่ 82.27 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 377,174 ครัวเรือน 89.28 %

สงบ-อนุมัติ
17 มิ.ค. 66

มติ ครม.
17 มิ.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 ก.พ. 66

มติ ครม.
3 มิ.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 มิ.ค. 66

มติ ครม.
14 มิ.ค. 66

1 รายการ
8.8600 ล้านบาท

2 รายการ
395.5000 ล้านบาท

1,142 รายการ
2,954.3973 ล้านบาท

1 รายการ
48.9600 ล้านบาท

1 รายการ
300.0000 ล้านบาท

7 รายการ
500.2588 ล้านบาท

เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

เบิกจ่าย 2,757.9650 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 93.35

เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

เบิกจ่าย 70.6335 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.54

เบิกจ่าย 380.8992 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.14

แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
2 รายการ

- %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
180 รายการ
แล้วเสร็จ 961 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ

95.52 %

แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 รายการ

20.00 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง
7 รายการ

63.86 %

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

*พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อพื้นที่योगและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และส่วนขยายการป้องกันบรรเทาและกีดขวางจากภัยแล้ง อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามที่มีผู้ร้องขอสนับสนุน และตามภารกิจ

*พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,282,700 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 377,174 ครัวเรือน

*ดำเนินการจัดหารถบินขึ้นบิน เพื่อการเสริมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

*พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

*ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / ครัวเรือน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับการมีอุทกภัยหรือจำเป็น รับรับงบประมาณส่งน้ำอย่างเต็มพื้นที่หนองน้อย (สนับสนุนโครงการชลประทาน)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือacar ชลประทานที่ได้รับบาดเจ็บเสียหาย เนื่องจากอุทกภัย 2565

รถบินขึ้นลอยสูง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพัดไปตามกฎหมาย

โครงการสายชีวิตคาราวานแม่ในฝั่ง (โครงการทหนองซางัว)

โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่ป่าพระยาใหญ่