



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๑๕๐ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ค.ร.๑๕๖๓/๒๐๖.๐.๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผอ.ผง.

นย ๗๒๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๐๖๖.๔๐๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๓ ผลการดำเนินการ มีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๘๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๒ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงศ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

-ทราบ

นายผอ.สน., ผอ.ค.ทค., ทน.๑-๙ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายเชนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือนรับประโยชน์ 422,447 คริวเรือน) ผลการเบิกจ่าย 4,066.4063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.13 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,082 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.72 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,434,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.72 และคริวเรือนรับประโยชน์ 388,027 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.85) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ครุภัณฑ์ 123 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.20 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

### ๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#### 1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงานงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

#### 2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล



ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์  
ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

### 3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหาย  
จากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ  
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,763.0477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.52

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,052 รายการ  
(สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,433,869 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 388,027 ครัวเรือน) อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการก่อสร้าง 89 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา  
จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มี  
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

### 4. โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน  
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง  
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม  
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก่ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข  
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย  
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

#### 5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทอนน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 71.0523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.68

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

#### 6. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 388.8660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.73

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 786.7056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.53

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 24 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

\*\*\*\*\*



# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEI

ตัวชี้วัดของโครงการ

## การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบมตึงสงกลาง 66  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ  
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 4,066.4063 ล้านบาท  
79.13 %

## งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207,9761 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,279,7007 ล้านบาท  
77.94 %

งบประมาณ 930.6739 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 786.7056 ล้านบาท  
84.53 %

## ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์  
# 123 รายการ 10.20 %  
แล้วเสร็จ 1,082 รายการ 89.72 %

## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 2,434,069 ไร่ 87.72 %  
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 388,027 ครัวเรือน 91.85 %



1 รายการ  
8.8600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ  
395.5000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย - ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ  
2,954.3973 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,763.0477 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 93.52

1 รายการ  
48.9600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ  
300.0000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 71.0523 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.68

7 รายการ  
500.2588 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 388.8660 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 77.73

แล้วเสร็จ 1 รายการ  
100 %

อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์  
2 รายการ  
- %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 89 รายการ  
แล้วเสร็จ 1,052 รายการ  
ยกเลิก 1 รายการ  
96.04 %

แล้วเสร็จ 1 รายการ  
100 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
1 รายการ  
36.93 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
7 รายการ  
65.33 %

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาคือลด อุทกภัย กับแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้ มีเครื่องมือรับน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามที่มี ผู้ร้องขอที่เสถียร และสามารถทำ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,433,869 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 388,027 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดหารถปั้นดิน เพื่อการเตรียม ความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 1,180 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / - ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / - ครัวเรือน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น ระเบียบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเสด็จ)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่เร็ว ชนิดด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ชลประทานที่ได้รับจากงานเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั้นดินล้อาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทน งบประมาณที่ถูกขยับไปตามกฎหมาย

โครงการขยายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการพนองขัวถัญ)

โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่