



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ นร. ๖๑๖๓
 ที่ กพง ๐๖/ ๒๐๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ๒๒๐๓๔๑/๑๙ กพง.๖
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗)
 เรียน ผอ.ผง. ๑๒๗๕๗

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๑๕๐.๙๗๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๘ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๔๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๙ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๕๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๖๓.๒๒๒๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕๐.๙๑๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๓๘ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อรช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิตทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อรช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วิวัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช.ภค., ทน.๑-๓ ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566 - 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 – 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือรับประโยชน์ 422,447 คร้วเรือ) ผลการเบิกจ่าย 4,150.9719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.78 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,148 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.19 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,563,476 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.38 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 และคร้วเรือรับประโยชน์ 412,313 คร้วเรือ คิดเป็นร้อยละ 97.60) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบคร้วเรือ 57 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.73 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 663.2224 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 150.9133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 38 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.79 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/เบิกจ่าย 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.21

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และคร้วเรือรับประโยชน์ 421,447 คร้วเรือ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,785.9758 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.30

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,112 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,558,276 ไร่ และคร้วเรือรับประโยชน์ 411,313 คร้วเรือ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 29 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 71.4797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.83

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคอกกักขยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคอกกักขยะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 420.6191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.08

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 816.1626 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.70

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 22 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงานงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 90.3391 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 86.4725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 572.8833 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 64.4408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.25

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 31 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567

การดำเนินงาน

มีมติ ค.ร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรีกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,150.9719 ล้านบาท
80.78 %

งบรายจ่ายงบกลางทุกเงิน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207.9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,334.8093 ล้านบาท
79.25 %

งบประมาณ 930.6739 ล้านบาท
เบิกจ่าย 816.1626 ล้านบาท
87.70 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์
57 รายการ 4.73 %
แล้วเสร็จ 1,148 รายการ 95.19 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN
ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,563,476 ไร่ 92.38 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 412,313 ครัวเรือน 97.60 %

สรุปอนุมัติ
17 ม.ค. 66

มติ ครม.
17 ม.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 ก.พ. 66

มติ ครม.
3 มี.ค. 66
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
7 มี.ค. 66

มติ ครม.
14 มี.ค. 66

1 รายการ
8.8600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ
395.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ
2,954.3973 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,785.9758 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 94.30

1 รายการ
48.9600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ
300.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 71.4797 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 23.83

7 รายการ
500.2588 ล้านบาท
เบิกจ่าย 420.6191 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.08

แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

- %

96.80 %

100 %

36.93 %

75.27 %

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่น ๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้ มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามพื้นที่ ที่ตั้งของต้นหญ้า และตามภารกิจ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,558,276 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 411,313 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดหารถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / 11.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / 5,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / 1,000 ครัวเรือน

งบบริหารเพื่อรองรับการผูกพันเงินหรือจำเป็น รับระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหิมนางน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงลตอ)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเคลื่อนที่เร็ว ขุดเจาะระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับบาดเจ็บเสียหาย เนื่องจากอุทกภัย 2565

รถปั้นจั่นยี่ห้อ ยี่ห้อ 50 คัน (All Terrain Crane) ยี่ห้อ ยี่ห้อ

โครงการสายส่งจากรากันแม่เงินไปยัง (โครงการทดหนองขี้วัว)

โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอพระยาไทรบุรี



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project



งบกลาง 2567

งบประมาณ	663.2224 ล้านบาท
เบิกจ่าย	150.9133 ล้านบาท
	22.75 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณ	90.3391 ล้านบาท
เบิกจ่าย	86.4725 ล้านบาท
	95.72 %

งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ	572.8833 ล้านบาท
เบิกจ่าย	64.4408 ล้านบาท
	11.25 %

สรุป

อนุมัติ 18 ม.ค. 67

7 รายการ

90.3391 ล้านบาท

กปร.

572.8

64.4408 ล้านบาท

11.25 %

เบิกจ่าย 86.4725 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 95.72

แล้วเสร็จ 6 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เบิกจ่าย 1 รายการ

เบิกจ่าย 64.4408 ล้านบาท

คิดเป็น

อยู่ระหว่าง

31 รายการ

ผลการดำเนินงาน 38 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/เบิกจ่าย

32	รายการ	84.21 %
6	รายการ	15.79 %

แล้วเสร็จ

เป็นเงินสดเขยต่างงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ

เงินทดเขยต่างงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ดำเนินการก่อสร้างจัดหาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนและ โครงการ (กปร.) ปร

