



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ พ.ร.บ. 3/2566
 ที่ กผง ๐๖/ ๒๓๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เลขที่ 3884/ว.พ.๑๖7
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗)
 เรียง ผอ.ผง. ๖๒1115

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๒๒๗.๔๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๗ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๖๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ของตลอดค่าปรับ ๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๗๔.๐๒๒๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕๘.๘๗๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๗ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๓๙ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ท่ง)

ผอ.ผง.

๒ พ.ค. ๒๕๖๗

-ทราบ

เรียน ผอ.ช.ร.น., ผอ.ช.ท.ด., ทน.๑-ค.ม.๑

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

๓ พ.ค. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566 - 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 – 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 4,227.4472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.27 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,163 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.43 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,576,676 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 415,248 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 98.30) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.49 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 674.0227 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 158.8715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 39 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/เบิกจ่าย 33 รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.62

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างของลดค่าปรับทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,790.5589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.45

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,124 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,571,476 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 414,248 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 17 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก่ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อท่อน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 89.2628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคอกกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคอกกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 471.6921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.29

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน) และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 3 รายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 819.1987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.02

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 19 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 90.3391 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 86.4725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 583.6836 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 72.3990 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.40

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 32 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN

ตัวชี้วัดของโครงการ

การดำเนินงาน

มีมติ คร.ร.ม./คำสั่งนายก อบจ.ผู้ตั้งงบกลาง 66
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138,6500 ล้านบาท
เบิกจ่าย 4,227,4472 ล้านบาท
82.27 %

งบรายจ่ายงบกลางผูกเงิน งบพระราชดำริ (ป.ร.)

งบประมาณ 4,207,9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,408,2485 ล้านบาท
80.99 %

งบประมาณ 930,6739 ล้านบาท
เบิกจ่าย 819,1987 ล้านบาท
88.02 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ดำเนินการของตลอดค่าปรับ 42 รายการ 3.49 %
แล้วเสร็จ 1,163 รายการ 96.43 %
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 2,576,676 ไร่ 92.86 %
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 415,248 ครัวเรือน 98.30 %



1 รายการ
8,8600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 7,7747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ
395,5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ
2,954,3973 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,790,5589 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 94.45

1 รายการ
48,9600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 48,9600 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ
300,0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 89,2628 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 29.75

7 รายการ
500,2588 ล้านบาท
เบิกจ่าย 471,6921 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 94.29

แล้วเสร็จ 1 รายการ
100 %

อยู่ระหว่างดำเนินการ ของตลอดค่าปรับ 2 รายการ
- %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 17 รายการ
แล้วเสร็จ 1,124 รายการ
ยกเลิก 1 รายการ
96.95 %

แล้วเสร็จ 1 รายการ
100 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ
40.00 %

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 รายการ
แล้วเสร็จ 4 รายการ
81.79 %

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และระบบระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมอบให้ขุดลอกที่ลุ่มดิน จากกบย กบยล้ง หรือลุ่มน้ำ อื่นใดจากกบย และเพื่อให้น้ำเคลื่อนที่สู่พื้นที่ซึ่งหนองพร้อมปฏิบัติจากตามพื้นที่ ซึ่งหนองน้ำใหญ่ และตามการกัก

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,571,476 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 414,248 ครัวเรือน

ดำเนินการจัดหารถปั้นดิน เพื่อการเตรียม ความพร้อมเก็บและบรรทุกน้ำออกกบย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

บริษัท 11,80 ล้าน ลบ.ม. / 11,80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / 5,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / 1,000 ครัวเรือน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยหรือภัยอื่นที่เป็น ภัยรับผลกระทบอย่างถึงขั้นในพื้นที่นครสวรรค์ (สนับสนุนโครงการหลวงดอก)

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ แบบเบ็ดเตล็ดที่เร็ว ชับด้วยระบบโซลาร์เซลล์

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ชดประทานที่รับความเสียหาย เนืองจากอุทกภัยปี 2565

รถปั้นดินล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทน งบประมาณที่ผูกพันไปมากมายน

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการของชวัญ)

โครงการแก้ไขปัญหายุทกภัย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project



งบกลาง 2567

งบประมาณ 674.0227 ล้านบาท
เบิกจ่าย 158.8715 ล้านบาท
23.57 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณ 90.3391 ล้านบาท
เบิกจ่าย 86.4725 ล้านบาท
95.72 %

งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 583.6836 ล้านบาท
เบิกจ่าย 72.3990 ล้านบาท
12.40 %



ผลการดำเนินงาน 39 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/เบิกจ่าย 33 รายการ **84.62 %**
แล้วเสร็จ 6 รายการ **15.38 %**



สรุป
อนุมัติ

18 ม.ค. 67



7 รายการ



90.3391 ล้านบาท



เบิกจ่าย 86.4725 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 95.72



แล้วเสร็จ 6 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการ

เบิกจ่าย 1 รายการ



กปร.



583.6



เบิกจ่าย

คิดเป็น



อยู่ระหว่าง

32 รายการ

เป็นเงินชุดแยกต่างหากก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการ
ก่อสร้างต่าง ๆ

เงินชุดแยกต่างหากก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ดำเนินการก่อสร้าง
จัดหาแหล่งน้ำ ให้
ชายแดนและ โคร
เนื่องมาจาก

โครงการอันเนื่อง
(กปร.) ปร