



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖ ผ.บ.๖๐. ๕๖1
 ที่ กผง ๐๖/๒๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ๕๖๑ 5๒๒/1๗๓.๑.๖๗
 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗)
 เรียน ผอ.ผง. -๒1 13๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๘๓๙.๕๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๒ ผลการดำเนินการ มีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๔๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๖ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๖๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาดังอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

-ทราบ

6-15-67 ผอ.ส่วน, ผอ.บ.กค., ทน.๑-๑๗๖๐.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 3,839.5143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.72 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 945 รายการ คิดเป็นร้อยละ 78.36 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,231,668 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.42 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 368,926 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 87.33) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ครุภัณฑ์ 260 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.56 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

๔ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการคลองหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์
ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,736.1641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.61

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 918 รายการ
(สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,231,468 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 368,926 ครัวเรือน) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง 223 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. โครงการจัดการถ้ำปั่นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณ ที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจของกรม
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั่นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย
ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทอนน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.6023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

6. โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดกั้นระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคอขวดในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือนรับประโยชน์ 1,000 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 345.5923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.08

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 700.4209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.26

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 27 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,231,668 ไร่ 80.42 %

ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 368,926 ครัวเรือน 87.33 %

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

งบรายจ่ายงบกลางผูกเงิน งบพระราชดำริ (กปร.)



งบประมาณ	งบประมาณ
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ	รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ
งบประมาณ 5,138,6500 ล้านบาท	งบประมาณ 4,207,9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,839,5143 ล้านบาท	เบิกจ่าย 4,207,9761 ล้านบาท
74.72 %	100 %
งบพระราชดำริ (กปร.)	งบประมาณ 930,6739 ล้านบาท
งบประมาณ 4,207,9761 ล้านบาท	เบิกจ่าย 700,4209 ล้านบาท
เบิกจ่าย 3,139,0934 ล้านบาท	75.26 %

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์	260 รายการ 21.56 %
แล้วเสร็จ	945 รายการ 78.36 %
ยกเลิก	1 รายการ 0.08 %

การดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งนายก อบมตจังหวัดกลาง 66	จำนวน 1,206 รายการ
รวม 7 ครั้ง	งบประมาณ 5,138,6500 ล้านบาท
งบประมาณ	4,207,9761 ล้านบาท
เบิกจ่าย	3,139,0934 ล้านบาท
74.72 %	74.60 %



1 รายการ
8.8600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 87.75

2 รายการ
395.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

1,142 รายการ
2,954.3973 ล้านบาท
เบิกจ่าย 2,736,1641 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 92.61

1 รายการ
48.9600 ล้านบาท
เบิกจ่าย 48,9600 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100

1 รายการ
300.0000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0.6023 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.20

7 รายการ
500.2588 ล้านบาท
เบิกจ่าย 345,5923 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 69.08

52 รายการ
930.6739 ล้านบาท
เบิกจ่าย 700,4209 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 75.26



ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ดำเนินการก่อสร้างโครงการงบประมาณ

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,231,668 ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / 1-ไร่

ปริมาณน้ำ 11,80 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / ครัวเรือน

ดำเนินการเพื่อส่งมอบโครงการงบประมาณ

แผนงานบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมที่เป็น

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร

รถปัมพ์น้ำ 50 คัน

โครงการจ่ายค่ารักษาถิ่นแม่น้ำโขง

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฉบับปรับปรุงระบบน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายทอง

แบบเปลี่ยนที่เร็ว

งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน

งบประมาณที่ผูกพันไปตามกฎหมาย

(All Ties) (Case) ทดแทน

โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย

(กปร.) ประจำปี 2566