



๖ ธันวาคม

เลขที่เอกสารในระบบ E... ๓๓๖๖/๔๑๔/๒๕๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๕๑๕ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ล.๓๖ ๕๘๓๒/๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ๖๒๑๓๕๒

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

ปรารภณ ฟ้า

(นางสาวปรารภณ ตูต้า)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนะศักดิ์ โยเซพ)

ผงช.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

โยชน ผอ.สวณ., ผอ.ร.ทค., ทน.๑-๕ มอ.

||๑๑ ผมท.มอ.(จ.ม.มอ., พต.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทิศ รัตนตั้งตระกูล)

ผจน.บอ. รักษาการแทน ผส.บอ.

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน 6 แหล่ง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 101,971.53 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 69,513.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.17 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 14,727 รายการ โดยยังไม่ดำเนินการ จำนวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.06 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 246 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 7,001 รายการ คิดเป็นร้อยละ 47.54 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7,322 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.72 และยกเลิก จำนวน 148 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.01 จำแนกได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ร.บ.) งบประมาณ จำนวน 77,494.48 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 53,818.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.45 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 7,378.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 5,873.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.61 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 70,116.03 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 47,944.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.38 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 10,311 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.02 เนื่องจากเป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณที่หมดความจำเป็น อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 เนื่องจากส่วนใหญ่ 1) ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เพราะมีผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2) ผู้ยื่นเสนอราคามีการขออุทธรณ์และต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 3) มีการปรับแก้ไขรายละเอียดของราคากลาง และรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และ 4) รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณที่หมดความจำเป็น อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 5,528 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.61 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,615 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.76 และยกเลิก จำนวน 145 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.41 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว เช่น งบกลาง งบจังหวัด และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น และเป็นรายการซ้ำซ้อน

2. งบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 12,009.81 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 9,104.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81 งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 225.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 และงบประมาณที่ต้องดำเนินต่อ 2,679.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.31 จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,015 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 292 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.77 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 721 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.03 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.20 คือ ประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู (ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และประตุระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย (ขนาด 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผู้รับจ้างยื่นเสนอประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. งบกลาง พ.ศ. 2565 งบประมาณ จำนวน 4,896.45 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 3,910.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,087 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,046 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.23 และยกเลิก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 คือ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง สถานีสูบน้ำบ้านจิกรากงา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เนื่องจากเมื่อตรวจสอบและประเมินค่าเสียหายพบว่ามีมูลค่าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

4. งบกลาง พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 5,065.29 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 1,691.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.39 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,201 รายการ ผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.58 ส่วนใหญ่เป็นโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565 ซึ่งกรม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และงบกลาง กปร. ครั้งที่ 3 ซึ่ง กรม. อนุมัติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และโอนจัดสรรงบประมาณในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 22 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.83 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,079 รายการ คิดเป็นร้อยละ 89.84 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 93 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.75

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,470.50 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 209.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.27 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,021 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 203 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.88 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 818 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.12

6. เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ จำนวน 1,035.00 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 778.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.21 มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 92 รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 68.48 และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.52
